



MESTNA OBČINA PTUJ



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR

Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KOHEZIJO IN REGIONALNI RAZVOJ
Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana

PROJEKT

Obnova in nadgradnja vodovodnega sistema Ptuj

Dokument identifikacije investicijskega projekta

(vsebina v skladu s 16.členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ Ur. list RS, št. 60/06, 54/10, 27/16)

Investitor – nosilec projekta:

MESTNA OBČINA PTUJ
Mestni trg 1, 2250 Ptuj

Odgovorna oseba:

Nuška Gajšek, županja

Investitorji partnerji:

OBČINA CERKVENJAK
OBČINA CIRKULANE
OBČINA DESTRNIK
OBČINA DORNAVA
OBČINA GORIŠNICA
OBČINA JURŠINCI
OBČINA KIDRIČEVO
OBČINA MAJŠPERK
OBČINA MARKOVCI
OBČINA PODLEHNIK
OBČINA SV ANDRAŽ
OBČINA SV TROJICA
OBČINA TRNOVSKA VAS
OBČINA VIDEM
OBČINA ZAVRČ
OBČINA ŽETALE

Izdelovalec:

RCI – Razvojni center Inženiringi Celje, d.o.o.,
Teharska cesta 40, 3000 Celje

Odgovorna oseba:

Matija Jurko, direktor

Izdelano:

avgust 2024

PODATKI O PROJEKTU:

Projekt: **Obnova in nadgradnja vodovodnega sistema Ptuj**

Krajši naziv: dograditev vodovodnega sistema Ptuj

Značaj projekta: Projekt v javnem interesu – Okoljska infrastruktura

Prijavitelji projekta – nosilna občina: MESTNA OBČINA PTUJ, nosilec projekta
Mestni trg 1, 2250 Ptuj

partnerji:

OBČINA CERKVENJAK
OBČINA CIRKULANE
OBČINA DESTRNIK
OBČINA DORNAVA
OBČINA GORIŠNICA
OBČINA JURŠINCI
OBČINA KIDRIČEVO
OBČINA MAJŠPERK
OBČINA MARKOVCI
OBČINA PODLEHNIK
OBČINA SV ANDRAŽ
OBČINA SV TROJICA
OBČINA TRNOVSKA VAS
OBČINA VIDEM
OBČINA ZAVRČ
OBČINA ŽETALE

Investicijska dokumentacija: Dokument identifikacije investicijskega projekta

Izvajalec: RCI - Razvojni center Inženiringi Celje d.o.o.
Teharska cesta 40, 3000 Celje
Direktor: Matija Jurko, univ. dipl. inž. VKI



Št. projekta: 1637/2024-DIIP
Izdelano: avgust 2024

Izdelano v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/06, 54/10, 27/16).

Naročilo je sofinancirano v okviru »Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji«, cilj politike (CP) 2 »Bolj zelena, nizkoogljična Evropa«, prednostna naloga (PN) 3: »Zelena preobrazba za podnebno nevtralnost« – Specifični cilj (SC) RSO2.5, ukrep: Spodbujanje trajnostnega gospodarjenja z vodnimi viri z urejanjem vodovodnih sistemov nad 10.000 prebivalcev.



KAZALO VSEBINE

1.	UMESTITEV PROJEKTA V PROGRAM EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE	1
2.	INFORMACIJE O PROJEKTU	3
3.	NAVEDBA INVESTITORJA, IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN UPRAVLJAVCA TER STROKOVNIH DELAVCEV OZ. SLUŽB, ODGOVORNIH ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE INVESTICIJSKE TER PROJEKTNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE	5
3.1.	INVESTITOR – NOSILNA OBČINA	5
3.2.	INVESTITOR – PARTNER.....	6
3.3.	IZDELOVALEC INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE	9
3.4.	IZVAJALEC JAVNE SLUŽBE IN PRIHODNJI UPRAVLJAVEC OBJEKTA	10
4.	ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO	11
4.1.	PREDSTAVITEV OBMOČJA PROJEKTA	11
4.2.	OSKRBA S PITNO VODO, PROBLEMATIKA OBSTOJEČEGA STANJA	13
4.3.	OPIS RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO	19
4.4.	PREDMET PROJEKTA	22
5.	OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI	23
5.1.	OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI	23
5.2.	PREDMET, NAMEN IN CILJI PROJEKTA	23
5.3.	SKLADNOST PREDMETNEGA PROJEKTA Z USMERITVAMI IN CILJI STRATEŠKIH DOKUMENTOV	24
5.4.	REZULTATI IN UČINKI PROJEKTA	29
6.	PREDSTAVITEV VARIANT	30
7.	OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE, OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH, PRIKAZANO POSEBEJ ZA UPRAVIČENE IN PREOSTALE STROŠKE IN NAVEDBA OSNOV ZA OCENO VREDNOSTI	31
7.1.	OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE	31
7.2.	OPREDELITEV OSNOVNIH TEHNIČNO – TEHNOLOŠKIH REŠITEV V OKVIRU INVESTICIJE	31
7.3.	OSNOVE ZA OCENO VREDNOSTI	34
7.4.	OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV PO STALNIH CENAH	34
7.5.	OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV PO TEKOČIH CENAH	35
7.6.	UPRAVIČENI IN NEUPRAVIČENI STROŠKI	36
8.	OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO SKUPAJ Z INFORMACIJO O PRIČAKOVANI STOPNJI IZRABE ZMOGLJIVOSTI OZIROMA EKONOMSKI UPRAVIČENOSTI PROJEKTA 38	38
8.1.	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA.....	38
8.2.	OPIS LOKACIJE	38
8.3.	OKVIRNI OBSEG IN SPECIFIKACIJA INVESTICIJSKIH STROŠKOV S ČASOVNIM NAČRTOM IZVEDBE	38
8.4.	VARSTVO OKOLJA	40
8.4.1.	<i>Upoštevana izhodišča varstva okolja pri načrtovanju in izvedbi investicije.....</i>	<i>40</i>
8.4.2.	<i>Pričakovani vplivi na neposredno okolico</i>	<i>41</i>
8.4.3.	<i>Zasledovanje ciljev trajnostnega razvoja – spoštovanje načela »ne škoduj bistveno.....</i>	<i>41</i>
8.5.	KADROVSKO ORGANIZACIJSKA SHEMA S PROSTORSKO OPREDELITVIJO	42
8.6.	PREDVIDENI VIRI FINANCIRANJA	43
8.7.	PRIČAKOVANA STOPNJA IZRABE ZMOGLJIVOSTI OZIROMA EKONOMSKA UPRAVIČENOST PROJEKTA	44
9.	UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM	46

KAZALO TABEL

Tabela 1: Prodane količine oskrbe s pitno vodo v m ³ po občinah v letu 2023	15
Tabela 2: Izračun ILI faktorja – DMA cona Cerkevjak – Cirkulane	21
Tabela 3: Izračun ILI faktorja – DMA cona Cerkevjak - Cirkulane	21
Tabela 4: Izračun ILI faktorja – DMA cona Cerkevjak - Cirkulane	21
Tabela 5: Predvidena nadgradnja vodovodnega omrežja	22
Tabela 6: Kazalniki učinka in rezultata projekta	29
Tabela 7: Pregled ukrepov in projektantska ocena vrednosti gradnje	33
Tabela 8: Vrednost investicije – stalne cene	34
Tabela 9: Vrednost izvedbe investicije – tekoče cene	35
Tabela 10: Upravičeni in neupravičeni stroški projekta (tekoče cene).....	37
Tabela 11: Vrednost in dinamika izvedbe investicije – tekoče cene	39
Tabela 12: Sledenje okoljskim ciljem	42
Tabela 13: Viri financiranja glede na upravičenost stroškov – brez DDV	44
Tabela 14: Lastni viri financiranja po občinah – brez DDV	44
Tabela 15: Kazalniki učinka in rezultata projekta	45

SEZNAM KRATIC

CP	Cilj politike
CTN	Celostne teritorialne naložbe
ČN	Čistilna naprava
DIIP	Dokument identifikacije investicijskega projekta
DNSH	Načelo, da se ne škoduje bistveno (Do No Significant Harm)
DRR	Dogovor za razvoj regij
EKP	Evropska kohezijska politika
GOI	Gradbeno-obrtniška in instalacijska dela
GJS	Gospodarske javne službe
GZ	Gradbeni zakon
IP	Investicijski program
JKO	Javno kanalizacijsko omrežje
JP	Javno podjetje
KS	Kohezijski sklad
MKRR	Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj
MNVP	Ministrstvo za naravne vire in prostor
DGD	Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja
PN	Prednostna naloga
RRP	Regionalni razvojni program
SC	Specifični cilj
UEM	Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ
ZGD	Zakon o gospodarskih družbah
ZJF	Zakon o javnih financah

1. UMESTITEV PROJEKTA V PROGRAM EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE

Program evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji (v nadaljevanju: Program EKP) opredeljuje ožji nabor področij, ki bodo predmet vlaganj sredstev EU skladov. Posamezen način izbora operacij je povezan z doseganjem cilja politike/prednostne naloge Programa EKP in je opredeljen v Uredbi o izvajanju uredb (EU) in (Euratom) na področju izvajanja evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (v nadaljevanju: Uredba) ter podrobneje v Navodilih organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, poročanje in spremljanje v programskem obdobju 2021-2027.

Lažje doseganje ciljev Programa EKP se uresničuje s teritorialnimi pristopi. Za trajnostni razvoj mest se uporablja pristop »*celostne teritorialne naložbe (CTN)*«, za lokalni razvoj se uporablja pristop »*lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (CLLD)*« ter za regionalni razvoj pristop »*dogovori za razvoj regij (DRR)*«.

Projekt »Obnova in nadgradnja vodovodnega sistema Ptuj« bo umeščen v DRR, ki je teritorialno orodje, ki ga je zasnovala država članica in spodbuja regionalni razvoj ter je usmerjen v uresničevanje teritorialnih razvojnih ciljev in se izvaja kot povezovanje notranjih razvojnih pobud razvojnih regij po načelu od spodaj navzgor. Teritorialne strategije so regionalni razvojni programi (v nadaljevanju: RRP), geografsko območje RRP so razvojne regije na ravni NUTS III.

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj (v nadaljevanju: MKRR) je dne 29. 3. 2024 objavilo Prvo dopolnitev povabila razvojnim svetom regij za pripravo in podpis dopolnitev dogovorov za razvoj regij za programsko obdobje 2021-2027 (v nadaljevanju: Povabilo) v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (v nadaljevanju: ZSRR-2) in Uredbo o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike. Predmet Povabila je sofinanciranje projektov v 12 razvojnih regijah, v okviru ciljev EKP, od tega je eno od šestih področij Oskrba s pitno vodo.

Projekt je skladen s Programom EKP 2021-2027 v okviru ciljev in naložb:

Cilj politike (CP) 2 »Bolj zelena, nizkoogljična Evropa«

Prednostna naloga (PN) 3 »Zelena preobrazba za podnebno nevtralnost«

Specifični cilj (SC) RSO2.5: »Spodbujanje trajnostnega gospodarjenja z vodnimi viri z urejanjem vodovodnih sistemov nad 10.000 prebivalcev (KS)«.

Predmet povabila so investicije na javnih vodovodih, ki oskrbujejo več kot 10.000 prebivalcev. Področje, ki je upravičeno za sofinanciranje, je zmanjševanje vodnih izgub na javnem vodovodu z upoštevanjem infrastrukturnega indikatorja vodnih izgub (ILI), ki predstavlja osnovno investicijo. Poleg osnovne investicije je do sofinanciranja upravičena tudi izvedba zagotavljanja rezervnih zacetij za pitno vodo in/ali dograditev javnega vodovoda s priključevanjem dodatnih objektov za oskrbo prebivalcev z namenom izboljšanja dostopa do pitne vode.

Cilj je zmanjšati vodne izgube tako, da se pri rekonstrukciji vodovodnega sistema vodne izgube zmanjšajo za več kot 20 % na celotnem javnem vodovodu od zadnjega triletnega povprečja z uporabo infrastrukturnega indikatorja vodnih izgub (ILI).

2. INFORMACIJE O PROJEKTU

Cilj politike (CP2):	CP2 Bolj zelena, nizkoogljična Evropa«
Prednostna naloga:	PN3 »Zelena preobrazba za podnebno nevtralnost«
Specifični cilj:	(SC) RSO2.5: »Spodbujanje trajnostnega gospodarjenja z vodnimi viri z urejanjem vodovodnih sistemov nad 10.000 prebivalcev (KS)«
Operativni program:	<p>Program evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji – št. Sklepa Evropske komisije C(2022)9473 z dne 12. 12. 2022, z vsemi spremembami, dostopen na https://evropskasredstva.si/2021-2027/)</p> <p>Operativni program oskrbe s pitno vodo za obdobje 2022-2027; Vlada RS, št. 35500-1/2022/1 z dne 21. 4. 2022</p>
Izbor operacij:	<p>Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je dne 29. 3. 2024 objavilo Prvo dopolnitev povabila razvojnim svetom regij za pripravo in podpis dopolnitev dogovorov za razvoj regij. Predmet prve dopolnitve Povabila je sofinanciranje projektov v 12 razvojnih regijah, v okviru ciljev evropske kohezijske politike, od tega je eno od šestih področij sofinanciranje v okviru področja Oskrba s pitno vodo</p>
Posebni cilj:	<p>Vsaj 20 % zmanjšanje vrzeli med povprečno triletno ravnjo trenutnih vodnih izgub, izračunano z uporabo metode ocenjevanja infrastrukturnega indeksa vodnih izgub (ILI), in ILI v višini 1,5. Povprečna triletna raven trenutnih vodnih izgub se izračuna za celoten del javnega vodovoda, kjer se izvaja investicija, torej za celoten obseg (distribucijskega) vodovodnega omrežja, ki je določen na ravni oskrbovalnega območja ali na ravni hidrometričnega območja ali območja upravljanja pritiska.</p>
Naziv projekta:	Obnova in nadgradnja vodovodnega sistema Ptuj (ID 1159)
Upravičenci, prijavitelji:	<p>MESTNA OBČINA PTUJ, nosilna občina Mestni trg 1, 2250 Ptuj OBČINA CERKVENJAK OBČINA CIRKULANE OBČINA DESTRNIK OBČINA DORNAVA OBČINA GORIŠNICA</p>

	OBČINA JURŠINCI OBČINA KIDRIČEVO OBČINA MAJŠPERK OBČINA MARKOVCI OBČINA PODLEHNIK OBČINA SV ANDRAŽ OBČINA SV TROJICA OBČINA TRNOVSKA VAS OBČINA VIDEM OBČINA ZAVRČ OBČINA ŽETALE
Posredniški organ:	Ministrstvo za naravne vire in prostor (MNVP)
Lokacija:	Podravska regija
Datum začetka projekta:	23. 09. 2024
Datum zaključka projekta:	31. 12. 2029
Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov:	10. 03. 2021 - 31. 12. 2029
Ocenjena vrednost projekta (tekoče cene):	16.951.134,62 EUR (brez DDV) 20.680.384,23 EUR (z DDV)
Maksimalni delež upravičenih stroškov za sofinanciranje:	75,0 %
Višina sofinanciranja upravičenih stroškov:	11.393.610,38 EUR - Podpora EU: 9.684.568,82 EUR - Nacionalni javni prispevek: 1.709.041,56 EUR
Financiranje neupravičenih stroškov:	Lastna sredstva upravičencev
Kazalnik učinka: RCO30 Dolžina novih ali nadgrajenih cevi v distribucijskih sistemih javnega vodovoda:	33.219 m
Kazalnik rezultata: RCR41 Prebivalci, priklopljeni na izboljššan javni vodovod:	30.000 prebivalcev *Kazalnik potrebno doseči najpozneje eno leto po tem, ko je dosežen kazalnik učinka
Cilj projekta:	Predvidena je izvedba obnove in nadgradnje ca 33 km vodovoda z dodatnimi ukrepi (telemetrija, krmiljenje,...)

3. NAVEDBA INVESTITORJA, IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN UPRAVLJAVCA TER STROKOVNIH DELAVCEV OZ. SLUŽB, ODGOVORNIH ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE INVESTICIJSKE TER PROJEKTNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE

Občina zagotavlja izvajanje obveznih gospodarskih javnih služb, med njimi oskrba s pitno vodo. V skladu z zakonom o varstvu okolja in gospodarskih javnih službah je celotna komunalna infrastruktura v lasti občin, ki z odlokom uredijo način opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe (v nadaljevanju: javna služba). Nosilna občina projekta (v nadaljevanju: nosilec projekta) je Mestna občina Ptuj. Občine nastopajo kot investitorice in upravičenke za planirane ukrepe.

3.1. INVESTITOR – NOSILNA OBČINA

Investitor nosilna občina:	Mestna občina Ptuj
Naslov:	Mestni trg 1, 2250 Ptuj
Odgovorna oseba:	Nuška Gajšek, županja
Telefon:	+386 (0)2 748 29 10
E-mail:	nuska.gajsek@ptuj.si
Identifikacijska številka za DDV:	SI85675237
Matična številka:	5883598000
Transakcijski račun:	01296-0100016538
Žig in podpis:	

Pripravo in nadzor nad pripravo ustrezne investicijske in druge dokumentacije bo vodil investitor. Odgovorni osebi investitorja za pripravo in nadzor nad pripravo ustrezne investicijske ter projektne, tehnične in druge dokumentacije sta:

Investitor:	Mestna občina Ptuj
Odgovorna oseba za pripravo in nadzor nad pripravo ustrezne projektne dokumentacije in nadzor nad izvedbo:	Andrej Trunk, podsekretar, vodja oddelka za gospodarske dejavnosti Mestna občina Ptuj
Telefon:	+386 (0)2 748 29 41
E-mail:	andrej.trunk@ptuj.si
Podpis:	

Investitor:	Mestna občina Ptuj
Odgovorna oseba za pripravo in nadzor nad pripravo ustrezne investicijske dokumentacije:	Minja Vučinić, višji svetovalka, oddelek za gospodarske dejavnosti Mestna občina Ptuj
Telefon:	+386 (0)2 748 29 41
E-mail:	minja.vucinic@ptuj.si
Podpis:	

Občine, ki sodelujejo v projektu in imajo status investitorke in upravičenke, so **partnerice** v projektu in prevzemajo vse pravice in odgovornosti partnerja za izvedbo projekta skladno s podpisanim sporazumom.

3.2. INVESTITOR – PARTNER

Investitor:	Občina Cerkljenjak
Naslov:	Cerkvenjak 25, 2236 Cerkljenjak
Odgovorna oseba:	Marjan Žmavc, župan
Identifikacijska številka za DDV:	SI78110475
Matična številka:	1332066000
Žig in podpis:	

Investitor:	Občina Cikulane
Naslov:	Cirkulane 40/a, 2282 Cirkulane
Odgovorna oseba:	Antonija Žumbar, županja
Identifikacijska številka za DDV:	SI52739813
Matična številka:	2242770000
Transakcijski račun:	SI56 0135 9010 0017 622
Žig in podpis:	

Investitor:	Občina Destrnik
Naslov:	Janežovski vrh 42, 2253 Destrnik
Odgovorna oseba:	Vlasta Tetičkovič-Toplak, županja
Identifikacijska številka za DDV:	SI76286193
Matična številka:	5882966000
Žig in podpis:	

Investitor: Občina Dornava
Naslov: Dornava 135/a, 2252 Dornava
Odgovorna oseba: Matej Zorko, župan
Identifikacijska številka za DDV: SI44295839
Matična številka: 5884039000
Žig in podpis:

Investitor: Občina Gorišnica
Naslov: Gorišnica 83/a, 2272 Gorišnica
Odgovorna oseba: Borut Kolar, župan
Identifikacijska številka za DDV: SI81877790
Matična številka: 5883962000
Žig in podpis:

Investitor: Občina Juršinci
Naslov: Juršinci 3/b, 2256 Juršinci
Odgovorna oseba: Robert Horvat, župan
Identifikacijska številka za DDV: SI11578491
Matična številka: 5883750000
Žig in podpis:

Investitor: Občina Kidričevo
Naslov: Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo
Odgovorna oseba: Anton Leskovar, župan
Identifikacijska številka za DDV: SI93796471
Matična številka: 5883709000
Investitor: Občina Majšperk
Žig in podpis:

Naslov: Majšperk 39, 2322 Majšperk
Odgovorna oseba: Sašo Kodrič, župan
Identifikacijska številka za DDV: SI11993197
Matična številka: 5883644000
Žig in podpis:

Investitor: Občina Markovci
Naslov: Markovci 43, 2281 Markovci
Odgovorna oseba: Milan Gabrovec, župan
Identifikacijska številka za DDV: SI57234213
Matična številka: 1357492000
Žig in podpis:

Investitor: Občina Podlehnik
Naslov: Podlehnik 9, 2286 Podlehnik
Odgovorna oseba: Sebastian Toplak, župan
Identifikacijska številka za DDV: SI30569320
Matična številka: 1358278000
Žig in podpis:

Investitor: Občina Sv. Trojica v Slovenskih goricah
Naslov: Trojiški trg 26, 2235 Trojica v Slovenskih goricah
Odgovorna oseba: David Klobasa, župan
Identifikacijska številka za DDV: SI58878734
Matična številka: 22427960000
Žig in podpis:

Investitor: Občina Sv. Andraž v Slovenskih goricah
Naslov: Vitomarci 71, 2255 Vitomarci
Odgovorna oseba: Darja Vudler Berlak, županja
Identifikacijska številka za DDV: SI72359528
Matična številka: 1358103000
Žig in podpis:

Investitor: Občina Trnovska vas
Naslov: Trnovska vas 42, 2254 Trnovska vas
Odgovorna oseba: Alojz Benko, župan
Identifikacijska številka za DDV: SI40178722
Matična številka: 1358057000
Žig in podpis:

Investitor: Občina Videm
Naslov: Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju
Odgovorna oseba: Brane Kolednik, župan
Identifikacijska številka za DDV: SI21061742
Matična številka: 5883423000
Žig in podpis:

Investitor: Občina Zavrč
Naslov: Goričak 6, 2283 Zavrč
Odgovorna oseba: Slavko Pravdič, župan
Identifikacijska številka za DDV: SI47964332
Matična številka: 5883377000
Žig in podpis:

Investitor: Občina Žetale
Naslov: Žetale 4, 2287 Žetale
Odgovorna oseba: Anton Butulen, župan
Identifikacijska številka za DDV: SI91024129
Matična številka: 1357999000
Žig in podpis:

3.3. IZDELOVALEC INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE

Izdelovalec DIIP: RCI - Razvojni center Inženiringi Celje d.o.o.
Naslov: Teharska cesta 40, 3000 Celje
Telefon: +386 (0) 3 425 21 21
E-mail: info@rci.si
Odgovorna oseba: Matija Jurko, univ. dipl. VKI, direktor
Žig in podpis:



3.4. IZVAJALEC JAVNE SLUŽBE IN PRIHODNI UPRAVLJAVEC OBJEKTA

Lastnik komunalne infrastrukture so občine, vsaka za infrastrukturo na svojem območju. Po končani investiciji bodo občine z najemno pogodbo prenesle infrastrukturo v upravljanje obstoječemu izvajalcu javne službe vodooskrbe ter odvajanja in čiščenja odpadne vode: Komunalno podjetje Ptuj d. d. (v nadaljevanju KP Ptuj).

Izvajalec gospodarske javne službe:	Komunalno podjetje Ptuj d.d.
Naslov:	Puhova ulica 10, 2250 Ptuj
Telefon:	+386 (0) 2 787 51 11
E-mail:	tajništvo@komunala-ptuj.si
Matična številka:	5321387
Identifikacijska št. za DDV:	SI65735676
Odgovorna oseba:	mag. Janko Širec, direktor
Žig in podpis:	

Komunalno podjetje Ptuj d.d. Podjetje je organizirano v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah in kot delniška družba. Lastništvo podjetja je v 100 % javni lasti 17 občin.

4. ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO

4.1. PREDSTAVITEV OBMOČJA PROJEKTA

V sklopu Celovite obnove vodovodnega sistema Spodnje Podravje nameravajo občine izvesti novogradnjo posameznih odsekov povezovalnega vodovodnega omrežja, ki bodo zagotavljali transport kvalitetne pitne vode.

V projektni dokumentaciji je prikazan le del vodovodnega sistema, ki je predviden za novogradnjo in dopolnjuje obstoječ vodovodni sistem. Področje obdelave/obravnave projektne dokumentacije se nahaja na območju Spodnjega Podravja, ki predstavlja znotraj Slovenije območje s skupnimi razvojnimi problemi na eni ter razvojnimi možnostmi na drugi strani.

Območje Spodnjega Podravja obsega 647 km², je sorazmerno gosto naseljeno in predvsem v kmetijstvo usmerjeno območje, ki vključuje Haloze in dele Slovenskih goric ter ravnine ob Dravi in njenih pritokih na Ptujem polju.


Spodnje Podravje spada med naravno in geografsko pestre pokrajinske enote severovzhodne Slovenije, ki ga sestavljajo gričevja Slovenske gorice in Haloze ter ravninski del ob Dravi ter obsega 208 naselij in 646,7km² površine, kar predstavlja 3,2 % celotnega območja Slovenije. Podnebje je zmerno do prehodno panonsko celinsko. Povprečna količina padavin se giblje med 900 in 1100 mm, kar pomeni, da se Spodnje Podravje uvršča med srednje bogata padavinska območja v Sloveniji.

Območje Spodnjega Podravja obsega 19 občin: Mestna občina Ptuj, Občina Cerkljan, Občina Cirkulane, Občina Destrnik, Občina Dornava, Občina Gorišnica, Občina Hajdina, Občina Juršinci, Občina Kidričevo, Občina Majšperk, Občina Markovci, Občina Podlehnik, Občina Starše, Sveta Trojica v Slovenskih Goricah, Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Občina Trnovska vas, Občina Zavrč, Občina Žetale in Občina Videm pri Ptuj.

Vodooskrbni sistem Ptuj – na območju Spodnjega Podravja s pitno vodo se v celoti oskrbuje Mestno občino Ptuj, Dornava, Gorišnica, Juršinci, Destrnik, Markovci, Hajdina, Starše, Majšperk, Videm, Podlehnik, Žetale, Trnovska vas, Sv. Andraž, Zavrč, Cirkulane in Cerkljan. Delno se oskrbuje tudi občine Ormož, Duplek, Makole, Sv. Trojica, Kidričevo in Sv. Jurij. Ptujski vodooskrbni sistem se oskrbuje s pitno vodo iz črpališč v Skorbi, iz sedmih plitvih in sedmih globinskih vodnjakov. Dodatno pomagajo k izboljšanju hidravličnih razmer in kvaliteti pitne vode globinski vodnjaki v Novi vasi pri Ptuj, Lancovi vasi, Gerečji vasi, Župečji vasi, Podvincih in Desencih. Pitno vodo v omrežju sestavljata plitva podtalnica Dravskega polja in globinska podtalnica v razmerju 2 : 1. Uporabo globinske podtalnice narekujejo problemi s kakovostjo plitve podtalnice, predvsem glede nitratov in sredstev za varstvo rastlin (pesticidi).

Na območju Dravskega polja se pojavlja problem preseženih kemijskih parametrov - nitrata in pesticidov (atrazina in desetilatrazina). 7. julija 2012 so bili nitrati enkrat preseženi celo čez dovoljeno mejo 50 mg/L - cevovod fi 300 je bila vrednost nitratov 58,3 mg/L, cevovod fi 400 pa je bila vrednost nitratov 53,3 mg/L. Venomer pa se na tem območju giblje vrednost nitratov okrog 45 mg/L, kar predstavlja že zgornjo dovoljeno mejo. Podatki meritev (11 meritev, ZZV Maribor) vsebnosti pesticidov v pitni vodi na iztoku iz črpališča Skorba kažejo povišanje pesticidov (atrazina in desetilatrazina) pri vseh meritvah. Zraven slabe kvalitete pitne vode (zaradi povečanih vsebnosti pesticidov - atrazina in desetilatrazina; povečane koncentracije nitratov na

določenih vodooskrbnih območjih - Cirkulane, Borl, Zavrč; dviga usedlin železovih in manganovih oksidov), prihaja še do velikih izgub vode. Cevi so namreč iz neustreznih materialov. Problem predstavljajo plastični materiali: PVC (polivinil-klorid) in PE (polietilen). Slabost teh materialov se je pokazala s časom, ki kot posledica staranja teh materialov vpliva na poslabšano prožnost in žilavost cevi. Zato so omenjeni materiali tudi najpogostejši vzrok za številne okvare – prelome teh vodovodnih cevovodov. Dotrajanost cevovodov, ki povzročajo številne prelome, pa pomeni predvsem moteno oskrbo s pitno vodo. Vodne izgube predstavljajo ekonomski, tehnični in sanitarni problem vsakega vodovoda. Izpostavili bi predvsem tehnični problem, ki se kaže z obsegom mesta in velikostjo okvare kot tudi zapletenimi ukrepi za zmanjšanja okvar na cevovodih, armaturah, priključkih in drugih delih napeljave. Prav tako so vodne izgube v vodovodnem omrežju tudi sanitarni problem. Defektna mesta na cevovodih namreč predstavljajo potencialno nevarnost za vdor bakterij in posledično pojav motenj, ki se odraža kot motena oskrba s pitno vodo. Z realizacijo izgradnje cevovodov v našem sistemu, bi bistveno zmanjšali vodne izgube, kar bi vplivalo na povečanje kakovosti in kvalitete oskrbe s pitno vodo



Slika 1: Zemljevid - Spodnje Podravje


4.2. OSKRBA S PITNO VODO, PROBLEMATIKA OBSTOJEČEGA STANJA

Vodooskrbni sistem Ptuj zagotavlja oskrbo območja 23 občin, v katerih so v celoti pokrite z vodovodnim omrežjem Mestna občina Ptuj, Dornava, Gorišnica, Cirkulane, Juršinci, Destrnik, Markovci, Hajdina, Starše, Videm, Podlehnik, Žetale, Trnovska vas, Sv. Andraž, Zavrč, Kidričevo, Majšperk in Cerkvenjak. Delno se oskrbujejo tudi občine Ormož, Duplek, Makole, Sv. Trojica in Sv. Jurij.

Vodovodni sistem je sistem elementov vodovoda (cevi, črpališč, vodohranov, čistilnih naprav, individualnih priključkov, hidrantov, ipd) s katerim upravlja en upravljavec in pretežni del rednega obratovanja deluje kot samostojen sistem, hidravlično ločen od drugih vodovodnih sistemov.

Opis vodovodnega sistema Ptuj (vir: Letno poročilo 2023, JP Ptuj):


ZAPOREDNA ŠT. VODOVODNEGA SISTEMA	IME VODOVODNEGA SISTEMA	DOLŽINA VODOVODA NAD DN 40	ŠTEVILO PREBIVALCEV, KI SE S PITNO VODO OSKRBUJEJO V OKVIRU JAVNE SLUŽBE	ŠTEVILO ODJEMNIH MEST
1159	Vodooskrbni sistem Ptuj	1.226.491 m	70.000	26.430



Pogostost prelomov vodovodnih cevi je še vedno precejšnja. V letu 2023 je bilo potrebno interventno odpraviti 403 okvare, od tega je bilo 97 okvar na sekundarnih in 59 na primarnih vodovodnih cevovodov, na hišnih priključnih cevovodih pa 247 okvar. Skoraj vsaka malo večja odprava napake na omrežju predstavlja tudi motnjo v oskrbi uporabnikov s pitno vodo.

Na vodovodnih oskrbnih sistemih je bil dosežen večji fizični obseg večjih vzdrževalnih del zaradi pogostejših napak na omrežju in hišnih priključkih, kajti prav navedeni sklopi vodovodnih sistemov največ prispevajo k velikim vodnim izgubam v procesu distribucije pitne vode, katere so v letu 2023 znašale 23 %, kar je 0,5 % manj kot v letu 2022.

Načrpane vode v letu 2023 je bilo 4.733.588 m³, prodane pa 3.621.195 m³, razlika (izguba) je 1.112.393 m³.



Skupna načrpana voda se meri po merilcih pretokov po vodnjakih. Delitev po občinah je v procentih, kar je razvidno iz tabele primerjave prodaje vode po občinah za leto 2023.

Obseg poslovanja je bil v letu 2023 pri dejavnostih oskrbe z vodo manjši od obsega v predhodnem letu. Prodane količine pitne vode so bile v letu 2023 glede na leto 2022 za 124.378 m³ oziroma za 3,43 odstotka manjše. Glede na strukturo porabnikov se je v gospodinjstvih zmanjšal obseg porabe vode za 2,80 %, pri ostalem odvzemu pa se je obseg porabe vode zmanjšal za 5,43 %.




Tabela 1: Prodane količine oskrbe s pitno vodo v m³ po občinah v letu 2023

OBČINA	porabnik	PRODAJA / m3	delež
OBČINA DESTRIK			3,51%
	gospodinjstvo	110.352	
	gospodarstvo	13.312	
	negospodarstvo	3.455	
		127.119	
OBČINA DORNAVA			3,35%
	gospodinjstvo	90.258	
	gospodarstvo	5.963	
	negospodarstvo	25.203	
		121.424	
OBČINA DUPLEK			0,03%
	gospodinjstvo	1.138	
	gospodarstvo		
	negospodarstvo		
		1.138	
OBČINA GORIŠNICA			4,73%
	gospodinjstvo	137.321	
	gospodarstvo	29.271	
	negospodarstvo	4.865	
		171.457	
OBČINA JURŠINCI			2,88%
	gospodinjstvo	91.314	
	gospodarstvo	3.976	
	negospodarstvo	8.960	
		104.250	
OBČINA KIDRIČEVO			6,50%
	gospodinjstvo	170.561	
	gospodarstvo	59.809	
	negospodarstvo	4.830	
		235.200	
OBČINA LENART			0,03%
	gospodinjstvo	1.112	
	gospodarstvo	0	
	negospodarstvo		
		1.112	
OBČINA SV.TROJICA			0,73%
	gospodinjstvo	14.499	
	gospodarstvo	11.943	
	negospodarstvo	47	
		26.489	

OBČINA MAJŠPERK		PRODAJA / m3	
	gospodinjstvo	151.209	
	gospodarstvo	13.879	
	negospodarstvo	4.616	
		169.704	4,69%
OBČINA ORMOŽ		PRODAJA / m3	
	gospodinjstvo	4.097	
	gospodarstvo	0	
	negospodarstvo	0	
		4.097	0,11%
OBČINA SL.BISTRICA		PRODAJA / m3	
	gospodinjstvo	2.250	
	gospodarstvo	316	
	negospodarstvo	0	
		2.566	0,07%
OBČINA STARŠE		PRODAJA / m3	
	gospodinjstvo	169.737	
	gospodarstvo	4.255	
	negospodarstvo	5.525	
		179.517	4,96%
OBČINA SV.JURIJ		PRODAJA / m3	
	gospodinjstvo	3.586	
	gospodarstvo	0	
	negospodarstvo	0	
		3.586	0,10%
OBČINA VIDEM		PRODAJA / m3	
	gospodinjstvo	223.039	
	gospodarstvo	12.165	
	negospodarstvo	6.841	
		242.045	6,68%
OBČINA ZAVRČ		PRODAJA / m3	
	gospodinjstvo	43.036	
	gospodarstvo	3.023	
	negospodarstvo	1.668	
		47.727	1,32%
OBČINA CERKVENJAK		PRODAJA / m3	
	gospodinjstvo	67.119	
	gospodarstvo	12.709	
	negospodarstvo	2.407	
		82.235	2,27%
OBČINA HAJDINA		PRODAJA / m3	
	gospodinjstvo	146.432	
	gospodarstvo	19.153	
	negospodarstvo	3.900	
		169.485	4,68%

OBČINA MARKOVCI		PRODAJA / m3	
	gospodinjstvo	146.970	
	gospodarstvo	64.729	
	negospodarstvo	4.220	
		215.919	5,96%
OBČINA PODLEHNIK		PRODAJA / m3	
	gospodinjstvo	78.037	
	gospodarstvo	23.568	
	negospodarstvo	3.984	
		105.589	2,92%
OBČINA SV.ANDRAŽ V SL.GORICAH		PRODAJA / m3	
	gospodinjstvo	42.057	
	gospodarstvo	6.877	
	negospodarstvo	838	
		49.772	1,37%
OBČINA TRNOVSKA VAS		PRODAJA / m3	
	gospodinjstvo	54.772	
	gospodarstvo	3.264	
	negospodarstvo	2.482	
		60.518	1,67%
OBČINA ŽETALE		PRODAJA / m3	
	gospodinjstvo	24.975	
	gospodarstvo	366	
	negospodarstvo	1.636	
		26.977	0,74%
OBČINA CIRKULANE		PRODAJA / m3	
	gospodinjstvo	85.255	
	gospodarstvo	9.480	
	negospodarstvo	1.950	
		96.685	2,67%
MESTNA OBČINA PTUJ		PRODAJA / m3	
	gospodinjstvo	885.626	
	gospodarstvo	406.849	
	negospodarstvo	84.109	
		1.376.584	38,01%
SKUPAJ KP PTUJ 01-12_2023		PRODAJA / m3	
	gospodinjstvo	2.744.752	
	gospodarstvo	704.907	
	negospodarstvo	171.536	
	SKUPAJ:	3.621.195	100,00%

UKREPI ZA ZMANJŠEVANJE VODNIH IZGUB V JAVNIH VODOVODIH

Pitna voda je v našem okolju najdragocenejši in nenadomestljivi vir življenja, zato je potrebno vodne vire, ki so vedno bolj omejeni in ogroženi, zaščititi. Eden izmed najbolj pomembnih dejavnikov v gospodarjenju z vodo v javnih vodovodnih sistemih je obvladovanje izgub. Količina vodnih izgub se ugotovi v razliki med načrpano in prodano vodo na mesečni, polletni ali letni ravni. Vodne izgube iz vodovodnih sistemov predstavljajo velik problem, saj je z vodnimi izgubami tesno povezan niz elementov delovanja in vzdrževanja vodovodnih sistemov. Večinoma so vodne izgube izpostavljene kot ekonomski problem, saj zaradi omejenosti vodnih virov nastanejo s tem povezani stroški vode. Zmanjševanje vodnih izgub bi moral biti prednostni ukrep upravljavcev vodovodnega sistema, pri čemer je potrebno izpostaviti tudi potrebo po tehnični ustreznosti analize vodnih izgub, ki jih je mogoče upravljati na različne načine. Dejstvo pa je tudi, da neustrezna vodovodna napeljava dopušča možnost vdora neustrezne pitne vode v vodovodne cevi.

KP Ptuj ima velik poudarek pri zmanjševanju izgub vode iz sistema, ki spada med temeljne cilje podjetja. Izgube vode iz vodovodnega omrežja lahko močno vpliva na uspešnost in učinkovitost poslovanja podjetja. Zaradi gospodarnosti opravljanja dejavnosti oskrbe z vodo so ustanovili delovno skupino za odkrivanje napak.

Intenzivno zamenjujejo dotrajano vodovodno omrežje, z namenom zmanjšanja vodnih izgub na omrežju in s tem manjše motnje v oskrbi ter izboljšanjem kvalitete vode tudi na izven mestnem območju. Dotrajani cevovodi, ki se niso obnavljali, povzročajo poleg izgub vode, tudi visoke stroške tekočega vzdrževanja, kar povečuje lastno ceno vode oziroma povzroča višje obratovalne stroške.

Učinkovitost zmanjševanja vodnih izgub je odvisna predvsem od:

- strokovnega pristopa k problematiki načrtovanja ukrepov za zmanjševanje vodnih izgub,
- podpore lastnikov vodovodnega sistema in vodstva podjetja, da prepozna zmanjševanje vodnih izgub kot eno izmed prioritarnih nalog podjetja,
- sposobnosti pravočasnega zagotavljanja finančnih sredstev in človeškega resursov za stalno izvajanje načrtovanih ukrepov za zmanjševanje vodnih izgub,
- hitrosti in dejanskega obsega izvedbe načrtovanih ukrepov,
- stalnega in učinkovitega nadzora nad izvedenimi ali neizvedenimi ukrepi,
- pravočasne izvedbe korektivnih ukrepov.

Zavedati se je treba, da odprava vodnih izgub ni enkratno dejanje, ampak stalen in neprekinjen proces. S staranjem vodovodnega omrežja pa se povečuje tudi število okvar (posledica staranja materialov), ki povzročajo vodne izgube.

Ukrepi za zmanjšanje vodnih izgub:

- hitro odkrivanje defektov in njihova odprava
- stalna sistemska kontrola vodovodnega omrežja
- stalna vizualna (površinska) kontrola trase cevovoda
- precizna kontrola količine načrpane vode
- obdržati konstanten tlak v omrežju
- pravilno dimenzioniranje vodomerov
- natančnost pri odčitavanju vodomerov

- planirano in redno vzdrževanje mora biti natančno in po normativih (tedensko, mesečno, polletno in letno)
- stalna modernizacija opreme za odkrivanje defektov
- opremljanje glavnih vozlišč z merilci tlakov, pretokov in zasunov
- spremljanje kartotek okvar
- avtomatizacija vodovodnega sistema
- ureditev katastra
- zamenjave kritičnih odsekov vodovodnih cevovodov

Načrtno aktivno zmanjševanje realnih vodnih izgub je ključno za ekonomsko poslovanje upravitelja vodovodnega sistema. Nadzor vodovodnega sistema sam po sebi še ne zmanjšuje vodnih izgub, ampak jih le prikaže ali računa. Upravljanje vodnih izgub zahteva aktivno delo na terenu. Sodobne tehnologije so drage, metode pa zahtevajo ogromno izkušenj in znanja, česar pa upravitelj vodovoda velikokrat ne more zagotoviti.

Z izvajanjem nadzora, iskanjem napak na cevovodu ter saniranju le-teh se doseže sledeče:

- povečanje razpoložljivih kapacitet vodovodnega sistema
- zmanjšanje stroškov raziskav in investicij v iskanje dodatnih vodnih virov
- nižje stroške električne energije in posredno zmanjšanje vplivov na okolje
- nižje stroške morebitne priprave pitne vode
- manjše tveganje za zdravje ljudi zaradi morebitnega vpliva na zdravstveno ustreznost in skladnost pitne vode
- nižje stroške človeških in materialnih virov zaradi nenadnih in pogostih interventnih posegov, če je zmanjšanje vodnih izgub povezano tudi s skrbno načrtovano obnovo vodovodnega omrežja na najbolj kritičnih območjih
- nižja vodna povračila in druge dajatve
- povečanje zaupanja uporabnikov
- trajnostno gospodarjenje z vodnimi viri in s komunalno infrastrukturo

S pomočjo nihanja pretokov in razlik hidravlične obremenitve na vhodu in merilnih mestih lahko predvidevamo občutljivost posameznega merilnega mesta na zaznavanje izgub. Meritve hidravličnih padcev kot sekundarnega parametra omogočajo optimiranje porabe energije in razporeditve pretokov. Z namenom zmanjšanja količine neprodane vode se v vodovodnem sistemu oblikujejo merilna območja (DMA cone). V DMA conah se merita parametra tlak in pretok vode. Na vodovodnem sistemu Ptuj je trenutno 98 DMA con in vgrajenih 125 pretokomerov.

4.3. OPIS RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO

Na vodovodnem sistemu je še vedno ogromno azbestno cementnih vodovodnih cevovodov. Kot naravni element je lahko azbest prisoten v površinskih in talnih vodah, najpogostejši vzrok za prisotnost v pitni vodi pri nas pa so azbest cementne vodovodne cevi. Stopnja odpuščanja vlaken iz cevi je odvisna od starosti cevi ter kislosti in trdote vode. Brez nevarnosti lahko pijemo vodo, v kateri je od 1,5 do 4 milijone vlaken na liter vode. Meritve, ki so jih opravila nekatera komunalna podjetja v Sloveniji so pokazale, da je koncentracija vlaken v vodi v teh mejah. V ceveh so tudi možne usedline mangana in železa kateri prihaja iz globinskih vodnjakov, oksidira, ter se odlaga v cevovodu zraven vodnega kamna.

Uporaba azbestno-cementnih cevi se je zaradi relativno kratke življenjske dobe materiala pokazala za neprimerno, saj se zaradi delovanja abrazije vode stene cevi stanjšajo, postanejo zelo krhke, porozne in povzročajo okvare na cevovodu ter s tem povezane vodne izgube.

Zelo pomemben dejavnik pri zmanjševanju vodnih izgub predstavljajo raziskave omrežja in hidravlični preračun vodovodnega sistema, s katerim se zadnja leta intenzivno ukvarjamo.

KP Ptuj načrtuje nujna vlaganja na vodovodnem sistem, ki so sledeča:

PROIZVODNJA VODE

ČRPALIŠČE SKORBA/posodobitev centra in zamenjava glavnega računalnika

- zamenjava UPS-a v centru,
- zagotoviti nadomestni del napajanja za delovanje telemetrije (zahteva inšpekcijskih služb),
- zamenjava črpalk in frekvenčnih regulatorjev v vodnjakih (štiri črpalke so dosegle takšno število obratovalnih ur, da ni mogoče servisiranje in so potrebne nujne zamenjave z novimi).

OSTALI OBJEKTI – VODOHRANI IN PREČRPALIŠČA:

- posodobitev programske opreme z dodatno kontrolo vstopov v objekte,
- zamenjava črpalk in frekvenčnih regulatorjev v prečrpališčih,
- sanacija betonskih površin objektov vodohranov, ker je ogrožena statika zaradi propadanja armatur.
- sanacija vodohranov
- rekonstrukcija črpališč
- Filter železa in mangana - obstoječi vodnjak Črpališče Skorba
- Filter železa in mangana VG - Gerečja vas

DISTRIBUCIJA VODE

- nujna zamenjava sekcijskih zasunov v vozliščih (v primerih defektov moramo zapirati celotna naselja namesto krajših odsekov),
- zamenjave dotrajanih cevovodov, kjer opazamo ogromne izgube in povečano število defektov,
- zamenjava dotrajanih - nedelujočih hidrantov,
- zamenjava reducirnih in odzračevalnih ventilov,
- Izvedba povezovalnega cevovoda preko Puhovega mostu (že pridobljeno gradbeno dovoljenje)
- Pripravljalna dela (izvedba idejnega in DGD projektne dokumentacije) za projekt »Celovita obnova vodovodnega sistema Ptuj«, ki zajema zamenjave dotrajanih cevovodov (predvsem cevovodov iz azbest-cementa in PVC-ja), vgradnja nadzornih vozliščnih jaškov, izgradnja dodatnih globinskih vodnjakov, izvedba filtrov globinske vode, itd. Omenjen projekt je hkrati tudi dolgoročni načrt za dvig kvalitete pitne vode. Investicijski projekt prinaša večjo zanesljivost oskrbe z zdravstveno ustrezno vodo.

Pričakovani cilji celovite obnove vodovodnega sistema Ptuj, katerega del je tudi predmetna investicija, so:

- povečanje števila prebivalcev z zagotovljenim varnim dostopom do zdravstveno ustrezne pitne vode,
- zmanjšanje vodnih izgub,

- zmanjšanje porabe električne energije
- zmanjšanje stroškov potrebnih za distribucijo pitne vode.

Izgube na vodovodnem sistemu so prikazane v spodnjih tabelah.

Optimalno rešitev predmetne investicije predstavlja investicija v nadgradnjo vodovodnega omrežja, ki zagotavlja oskrbo s kvalitetno pitno vodo ob hkratnem zmanjšanju vodovodnih izgub. Projekt predstavlja izvedbo nadgradenj vodooskrbnega omrežja, ki je v zadnjih letih tako v Podravju kot v celotni Sloveniji zastalo zaradi prednostne izgradnje kanalizacijskega sistema. Po ureditvi javnega kanalizacijskega omrežja, s čimer občine Podravja v veliki meri že izpolnjujejo zaveze države do EU, si sedaj prizadevajo za izboljšanje stanja na področju kvalitetne oskrbe z zdravo pitno vodo.

Tabela 2: Izračun ILI faktorja – DMA cona Cerkevjak – Cirkulane

ILI DMA CONA CERKVENJAK CIRKULANE		
skupna dolžina omrežja	121	km
število priključnih vodov (od cevovoda do prvega vodomera)	2.475	kom
povprečna dolžina priključnega voda	11	m
skupna dolžina priključnih vodov	5	km
povprečni relativni tlak v omrežju	34	m
količina načrpane vode iz lastnih virov	582.165	m ³ /leto
fakturirana merjena poraba vode	353.522	m ³ /leto
Infrastructure Leakage Index (CARL/UARL)	4,35	
IZGUBE	7,30	l/s

Tabela 3: Izračun ILI faktorja – DMA cona Cerkevjak - Cirkulane

ILI DMA CONA CERKVENJAK CIRKULANE		
skupna dolžina omrežja	50	km
število priključnih vodov (od cevovoda do prvega vodomera)	1.424	kom
povprečna dolžina priključnega voda	10	m
skupna dolžina priključnih vodov	14,24	km
povprečni relativni tlak v omrežju	28	m
količina načrpane vode iz lastnih virov	335.790	m ³ /leto
fakturirana merjena poraba vode	200.927	m ³ /leto
Infrastructure Leakage Index (CARL/UARL)	5,63	
IZGUBE	4,30	l/s

Tabela 4: Izračun ILI faktorja – DMA cona Cerkevjak - Cirkulane

ILI DMA CONA CERKVENJAK CIRKULANE		
skupna dolžina omrežja	83	km
število priključnih vodov (od cevovoda do prvega vodomera)	1.875	kom
povprečna dolžina priključnega voda	13	m
skupna dolžina priključnih vodov	20	km
povprečni relativni tlak v omrežju	31	m
količina načrpane vode iz lastnih virov	410.625	m ³ /leto
fakturirana merjena poraba vode	216.778	m ³ /leto
Infrastructure Leakage Index (CARL/UARL)	4,95	
IZGUBE	6,10	l/s

4.4. PREDMET PROJEKTA

Predmet projekta je nadgradnja sistema za oskrbo s pitno vodo skupne dolžine ca 33 km, kot je prikazano v spodnji tabeli. Na vodovod je trenutno priključenih približno 30.000 oseb, z nadgradnjo vodovoda ni predvidenih novih priključitev.

Tabela 5: Predvidena nadgradnja vodovodnega omrežja

Aktivnost	Dolžina - m	Priključenih oseb – pred investicijo	Priključenih oseb – po investiciji
Skupaj	33.219	30.000	30.000
Sklop 1: Cevovodi P1	11.494		
Sklop 2: Cevovodi P2	15.363		
Sklop 3: Cevovodi P3	4.717		
Sklop 4: Puhov most	1.645		

5. OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI

5.1. OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI

Oskrba s pitno vodo je v skladu z določbami Zakona o varstvu okolja obvezna občinska gospodarska javna služba varstva okolja. Objekti in naprave, potrebni za izvajanje te javne službe (javni vodovodi), so infrastruktura lokalnega pomena. Občina je dolžna zagotoviti izvajanje javne službe tudi skladno s predpisi, ki urejajo gospodarske javne službe.

Operacija omogoča zagotovitev nadgradnje vodovodnega omrežja v občini in je namenjena reševanju problematike izgub na vodovodnem sistemu na obravnavanem območju. Zmanjševanje izgub je ključnega pomena za zagotavljanje nemotene oskrbe prebivalstva z vodo, predvsem v sušnih obdobjih. Hkrati zmanjševanje izgub pozitivno vpliva na finančne vidike poslovanja lastnika in na ekonomske družbene učinke.

5.2. PREDMET, NAMEN IN CILJI PROJEKTA

Predmet projekta: **Obnova in nadgradnja vodovodnega sistema Ptuj ID 1159 v skupni dolžini približno 33 km z nadgradnjo obstoječe infrastrukture**

Namen projekta investicije v nadgradnjo vodovodnega sistema je strateško usmerjena k izboljšanju učinkovitosti in trajnosti vodovodnega omrežja. Glavni namen tega projekta je zmanjšati vodovodne izgube kar bo pripomoglo k večji zanesljivosti oskrbe z vodo, zmanjšanju obratovalnih stroškov ter varovanju okolja. Z investicijo se želi izboljšati kakovost storitev za uporabnike, povečati življenjsko dobo infrastrukture in prispevati k trajnostnemu upravljanju vodnih virov. Tako bo zagotovljena učinkovitejša uporaba naravnih virov in zmanjšane nepotrebne vodne izgube, kar je eno izmed pomembnejših področij trajnostnega razvoja območja.

Cilj projekta je:

- ▶ vsaj 20 % zmanjšanje vrzeli med povprečno triletno ravno trenutnih vodnih izgub, izračunano z uporabo metode ocenjevanja infrastrukturnega indeksa vodnih izgub (ILI), in ILI v višini 1,5. Povprečna triletna raven trenutnih vodnih izgub se izračuna za celoten del javnega vodovoda, kjer se izvaja investicija, torej za celoten obseg (distribucijskega) vodovodnega omrežja, ki je določen na ravni oskrbovalnega območja ali na ravni hidrometričnega območja ali območja upravljanja pritiska.

Analiza potreb ciljne skupine: Oskrba s pitno vodo je povezana z manjšo in bolj smotrno porabo pitne vode, zagotavljanjem njene kvalitete in učinkovito rabo in ohranjanjem naravnih virov. Hkrati omogoča izboljšanje možnosti gospodarskega razvoja zaradi izboljšane infrastrukture in ohranjanja prebivalstva na podeželju.

Z izvedbo projekta se bo sledilo sledečim operativnim ciljem:

- Zmanjšanje vodovodnih izgub: Glavni cilj je zmanjšanje izgub vode v omrežju, kar bo pripomoglo k bolj učinkoviti porabi vode.
- Povečanje učinkovitosti omrežja: Nadgradnja bo izboljšala učinkovitost delovanja vodovodnega sistema, kar bo omogočilo boljše in bolj zanesljivo oskrbo z vodo.

- Zmanjšanje obratovalnih stroškov: Z zmanjšanjem izgub vode se bodo zmanjšali tudi stroški črpanja, obdelave in distribucije vode, kar bo pozitivno vplivalo na finančno poslovanje.
- Podaljšanje življenjske dobe infrastrukture: Nadgradnja vodovodnega sistema bo podaljšala življenjsko dobo infrastrukture in zmanjšala potrebo po pogostih popravilih in zamenjavah.
- Izboljšanje kakovosti storitev za uporabnike: Uporabniki bodo deležni boljše in zanesljivejše oskrbe z vodo, saj bo sistem manj podvržen okvaram in motnjam.
- Varstvo okolja: Z zmanjšanjem izgub vode bo investicija prispevala k bolj trajnostni uporabi naravnih virov in zmanjšanju okoljskega odtisa vodovodnega sistema.
- Skladnost z zakonodajo: Investicija bo omogočila skladnost z nacionalnimi in mednarodnimi predpisi ter standardi glede upravljanja vodnih virov in infrastrukture.
- Izboljšanje odpornosti na podnebne spremembe: Z bolj učinkovitim sistemom bo vodovodna infrastruktura bolj odporna na vplive podnebnih sprememb, kot so suše.

5.3. SKLADNOST PREDMETNEGA PROJEKTA Z USMERITVAMI IN CILJI STRATEŠKIH DOKUMENTOV

Projekt je skladen z usmeritvami in cilji strateških dokumentov.

- Program evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji, december 2022,
- Operativni program oskrbe s pitno vodo 2022 - 2027,
- Strategija razvoja Slovenije 2030,
- Regionalni razvojni program Podravja 2021-2027 (junij 2022).

Skladnost predmetnega projekta z usmeritvami in cilji strateških dokumentov podrobneje predstavljamo v nadaljevanju.

Program evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji, december 2022

Slovenija bo v obdobju 2021 do 2027 zasledovala 6 ciljev politik.

- ▶ Cilj politike 1: Konkurenčnejša in pametnejša Slovenija
- ▶ **Cilj politike 2: Bolj zelena, nizkoogljična Slovenija**
- ▶ Cilj politike 3: Bolj povezana Slovenija
- ▶ Cilj politike 4: Bolj socialna in vključujoča Slovenija
- ▶ Cilj politike 5: Slovenija, ki je bližje državljanom
- ▶ Cilj politike 6: Slovenija za pravični prehod

Cilji politike 2 bodo doseženi z izvajanjem prednostnih nalog PN3 Zelena preobrazba in PN4 Trajnostna urbana mobilnost. Med prednostne naloge PN3 se uvršča tudi:

- ▶ Posodobljeno načrtovanje potrebnih naložb v vodnem sektorju in sektorju odpadne vode: Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter Operativni program oskrbe s pitno vodo

Projekti, sofinancirani iz sredstev Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji, bodo v osnutke dopolnitev dogovorov v okviru Cilja politike 2 – Bolj zelena, nizkoogljična Evropa lahko uvrščeni v okviru naslednjih specifičnih ciljev:

- ▶ Specifični cilj: RSO 2.5. - Spodbujanje dostopa do vode in trajnostnega gospodarjenja z vodnimi viri.

- ▶ Specifični cilj RSO 2.5. - Spodbujanje trajnostnega gospodarjenja z vodnimi viri z urejanjem vodovodnih sistemov nad 10.000 prebivalcev (KS).
- ▶ Specifični cilj RSO 2.7. - Izboljšanje varstva in ohranjanja narave ter biotske raznovrstnosti in zelene infrastrukture, tudi v mestnem okolju, in zmanjšanje vseh oblik onesnaževanja.

Med predvidenimi naložbami cilja politike 2 so:

- ▶ S ciljem spodbujanja energetske učinkovitosti se predvidevajo:
 - ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti v gospodarstvu,
 - ukrepi energetskih prenov stavb z upoštevanjem trajnostne gradnje ter pametnim upravljanjem sistemov v in na stavbah ter
 - ukrepi ozaveščanja socialno ranljivih skupin in omogočanjem njihovega dostopa do nepovratnih sredstev ter zmanjšanja energetske revščine.
- ▶ Pospešilo se bo vlaganja v ključne ukrepe obnovljivih virov energije (OVE), ki so opredeljeni v NEPN (sončna energija, biomasa in geotermalna energija). Predvideno pa je tudi:
 - nadaljevanje obstoječih instrumentov spodbujanja razvoja sistemov daljinskega ogrevanja in hlajenja na OVE in odvečno toploto;
 - spodbujanje proizvodnje tekočih plinastih biogoriv ter
 - dvig samooskrbe iz OVE in podpora energetski samozadostnosti lokalnih skupnosti.
- ▶ Poleg tega bomo podpirali ukrepe za boljše prilagajanje na neizbežne posledice podnebnih sprememb, in sicer se načrtujejo ukrepi:
 - zmanjšanja poplavne ogroženosti na območjih pomembnega vpliva poplav, ki izkazujejo najvišjo stopnjo pripravljenosti za izvedbo,
 - nadgradnje sistema za opozarjanje in osveščanje na vremensko pogojene izredne razmere ter prilagajanja nanje v spremenjenem podnebnju ter
 - za odziv na podnebno pogojene nesreče.
- ▶ **Za izboljšanje kakovosti javnih storitev na področju oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja odpadnih voda bodo investicije:**
 - **na področju odvajanja in čiščenja prioriteto usmerjene v odpravo neskladij v aglomeracijah s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE;**
 - **na področju vodooskrbe pa se bo prednostno urejalo vodovodne sisteme nad 10.000 prebivalcev, ki ne dosegajo ciljev Direktive o pitni vodi.**
- ▶ Podpora bo namenjena tudi vzpostavitvi pogojev za krožno gospodarstvo (uvajanje trajnostnih oziroma krožnih in digitalnih poslovnih modelov ter novih nizkoogljičnih produktov, procesov in tehnologij za krepitev verig vrednosti) ter izgradnji naprav za visoko učinkovito 14 soproizvodnjo toplote in električne energije za daljinsko ogrevanje in hlajenje z nizkimi emisijami v življenjskem ciklu za energetska izrabo preostankov komunalnih odpadkov.
- ▶ Ukrepi za izboljšanje stanja biotske raznovrstnosti v omrežju Natura 2000 in na drugih prednostnih območjih varstva narave.
- ▶ Na področju trajnostne urbane mobilnosti pa so predvideni ukrepi za spodbujanje uporabe alternativnih goriv v mestih (vozila javnega potniškega prometa in polnilna infrastruktura v javni lasti) ter infrastrukturo za trajnostno mobilnost v urbanih območjih, prednostno namenjeno infrastrukturi za multimodalni potniški promet od vrat do vrat.

Operativni program oskrbe s pitno vodo 2022 - 2027

Operativni program oskrbe s pitno vodo za obdobje od 2022 do 2027 je namenjen izvajanju javne službe oskrbe s pitno vodo. S tem programom so dana izhodišča za normativno razporejanje, tako v času kot kraju,

Dokument identifikacije investicijskega projekta, julij 2024

ter smotrno porabo finančnih sredstev, ki so na voljo za investicije in investicijsko vzdrževanje na področju komunalnega opremljanja za namene zagotavljanja javne oskrbe s pitno vodo.

Strategija razvoja Slovenije 2030

Strategija razvoja Slovenije 2030 pomeni krovni razvojni okvir, ki temelji na usmeritvah Vizije Slovenije 2050, razvojnem izhodišču in mednarodnih zavezah Slovenije ter trendih in izzivih na regionalni, nacionalni, evropski in globalni ravni. Za doseganje ciljev strategije je potrebno njeno aktivno uresničevanje.

Osrednji cilj Strategije razvoja Slovenije 2030 je zagotoviti kakovostno življenje za vse. Uresničiti ga je mogoče z uravnoteženim gospodarskim, družbenim in okoljskim razvojem, ki upošteva omejitve in zmožnosti planeta ter ustvarja pogoje in priložnosti za sedanje in prihodnje rodove. Na ravni posameznika se kakovostno življenje kaže v dobrih priložnostih za delo, izobraževanje in ustvarjanje, v dostojnem, varnem in aktivnem življenju, zdravem in čistem okolju ter vključevanju v demokratično odločanje in soupravljanje družbe.

Strateške usmeritve države za doseganje kakovostnega življenja so:

- ▶ vključujoča, zdrava, varna in odgovorna družba,
- ▶ učenje za in skozi vse življenje,
- ▶ visoko produktivno gospodarstvo, ki ustvarja dodano vrednost za vse,
- ▶ **ohranjeno zdravo naravno okolje,**
- ▶ visoka stopnja sodelovanja, usposobljenosti in učinkovitosti upravljanja.

Regionalni razvojni program Podravja 2021-2027 (junij 2022)

Regionalni razvojni program (v nadaljevanju RRP) je temeljni strateški in programski dokument na ravni regije (NUTS 3), ki opredeljuje razvojne prednosti regije, določi razvojne prioritete regije in vsebuje finančno ovrednotene programe spodbujanja razvoja v regiji.

Namen priprave RRP Podravja za obdobje 2021-2027 je uskladiti razvojne cilje na identificiranih razvojnih področjih v regiji ter določiti instrumente in vire za njihovo uresničevanje. Splošni okvir za določitev ciljev in usmeritev regionalne politike določata Strategija razvoja Slovenije 2030 (SRS 2030) in Strategija prostorskega razvoja Slovenije (SPRS 2050).

Strategija razvoja regije sledi:

- ▶ splošnim ciljem regionalne politike do leta 2030,
- ▶ ciljem evropske kohezijske politike 2021-2027,
- ▶ ciljem Strategije razvoja Slovenije 2030,
- ▶ strateškim ciljem Strategije prostorskega razvoja Slovenije,
- ▶ ciljem trajnostnega razvoja.

Izhajajoč iz obrazložitve Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja so določeni **štirje splošni cilji regionalne politike do leta 2030**, ki so usmerjeni v krepitev razvojne moči regij na podlagi lastnih razvojnih potencialov in globalnih priložnosti:

- ▶ Cilj 1. Dvig kakovosti življenja v vseh regijah z uravnoteženim gospodarskim, družbenim in okoljskim razvojem, ki temelji na načelih trajnostnega razvoja.
- ▶ Cilj 2. Razvojno dohitevanje evropskih regij.
- ▶ Cilj 3. Zmanjšanje regionalnih razvojnih razlik.
- ▶ Cilj 4. Uresničevanje razvojnih potencialov in izkoriščanje globalnih priložnosti z mednarodnim medregionalnim povezovanjem in sodelovanjem.

Skladnost splošnih ciljev regionalne politike do leta 2030 s cilji evropske kohezijske politike 2021-2027 se v RRP Podravja 2021-2027 kaže v tem:

- ▶ Prvi splošni cilj regionalne politike do leta 2030 »Dvig kakovosti življenja v vseh regijah z uravnoteženim gospodarskim, družbenim in okoljskim razvojem, ki temelji na načelih trajnostnega razvoja« je skladen z vsemi cilji kohezijske politike EU.
- ▶ Drugi splošni cilj regionalne politike do leta 2030 »Razvojno dohitevanje evropskih regij« je skladen s prvim ciljem evropske kohezijske politike EU 2021-2027 »pametnejša Evropa s spodbujanjem inovativne in pametne gospodarske preobrazbe«.
- ▶ Tretji cilj regionalne politike do leta 2030 »Zmanjšanje regionalnih razvojnih razlik« je skladen s petim ciljem evropske kohezijske politike 2021-2027 »Evropa, ki je bliže državljanom, in sicer s spodbujanjem trajnostnega in celostnega razvoja mest, podeželja in obalnih območij ter lokalnih pobud«.
- ▶ Četrty splošni cilj regionalne politike do leta 2030 »Uresničevanje razvojnih potencialov in izkoriščanje globalnih priložnosti z mednarodnim medregionalnim povezovanjem in sodelovanjem« je vključen v RRP Savinjske regije 2021-2027.

Trajnostni razvoj regije je tako družbena kot tudi okoljska odgovornost vseh. Izzivi v prihodnosti, s katerimi se bomo srečevali so **varovanje naravnih virov**, podnebne spremembe, prehod v brezogljično družbo in krožno gospodarstvo. Pomembno je, da je regija pravočasno pripravljena na spremembe in da k temu pristopi z ustreznimi ukrepi.

Načelo RRP je »**PODRAVJE – SAMOOSKRIBNA, TRAJNOSTNO NARAVNANA, INOVATIVNA IN KREATIVNA REGIJA ZADOVOLJNIH LJUDI**«.

Osrednji strateški cilji razvojne regije so:

- ▶ izboljšati dostopnost in povezljivost regije (prometno, IKT),
- ▶ zagotavljati skladen razvoj in visoko kakovost življenja v mestih in na podeželju,
- ▶ racionalno upravljati s prostorom,
- ▶ razvoj perspektivnih gospodarskih panog ter krepitev malih in srednje velikih podjetij,
- ▶ učinkovita izraba lesa in lesne biomase,
- ▶ dvig kakovosti življenja in poskušati narediti regijo bolj privlačno mladim in s tem preprečiti odseljevanja mladih iz regije,
- ▶ dvig kakovosti okolja in trajnostno upravljati z viri,
- ▶ okrepiti čezmejno in transnacionalno sodelovanje glede na skupne interese,
- ▶ razvoj digitalizacije na vseh področjih.

RRP Podravja 2021-2027 je opredelil razvojne cilje in prioritete regije, ki bodo prispevali k dvigu kakovosti življenja v regiji z uravnoteženim gospodarskim, družbenim in okoljskim razvojem, ki temelji na načelih trajnostnega razvoja:

Razvojni cilj 1: Pametnejša, konkurenčna in trajnejša regija
RP 1.1: Krepitev razvojno-raziskovalnih, inovacijskih zmogljivosti in spodbujanje digitalne preobrazbe
RP 1.2: Krepitev rasti in konkurenčnosti MSP
RP 1.3: Trajnosten razvoj in promocija vzdržnega turizma s poudarkom na spodbujanju in varovanju naravne in kulturne dediščine
RP 1.4: Razvoj kulturnih in kreativnih industrij
RP 1.5: Razvoj kmetij, spodbujanje lokalne samooskrbe in ohranjanje vitalnega podeželja
Razvojni cilj 2: Nizkoogljična in bolj zelena regija
RP 2.1: Trajnostna raba energije
RP 2.2: Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam ter krepitev odpornosti na nesreče
RP 2.3: Spodbujanje trajnostnega gospodarjenja z vodnimi viri
RP 2.4: Spodbujanje prehoda na krožno gospodarstvo
RP 2.5: Izboljšanje in ohranjanje biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot, zelene infrastrukture v urbanem okolju in zmanjšanje onesnaženja
RP 2.6: Trajnostna mobilnost
Razvojni cilj 3: Bolj povezana regija
RP 3.1: Širokopasovne povezave
RP 3.2: Prometna infrastruktura
Razvojni cilj 4: Bolj privlačna in socialna regija
RP 4.1: Izboljšanje učinkovitosti trga dela
RP 4.2: Izboljševanje dostopa do storitev v izobraževanju, usposabljanju in VŽU
RP 4.3: Povečevanje socialno-ekonomske integracije
RP 4.4: Zagotavljanje enakosti dostopa do zdravstvene oskrbe in ustreznih pogojev bivanja
Razvojni cilj 5: Regija bliže državljanom
RP 5.1: Urbani razvoj
RP 5.2: Razvoj podeželja, ki ga vodi skupnost – CLLD
RP 5.3: Razvoj obmejnih problemskih območij in območij z visoko brezposelnostjo
RP 5.4: Regionalno prostorsko načrtovanje ter regijsko prometno načrtovanje
RP 5.5: Podpora razvoju nevladnih organizacij

Predmetni projekt se uvršča v **Cilj 2: Nizkoogljična in bolj zelena regija; ukrep 2.3. - Spodbujanje trajnostnega gospodarjenja z vodnimi viri, ukrep varovanja vodnih virov ter ukrep 2.5. – Izboljšanje in ohranjanje biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot, zelene infrastrukture v urbanem okolju in zmanjšanje onesnaženja.**

Poudarek celotnega cilja je na bolj zeleni, nizkoogljični regiji, vključno z vlaganji v energetske prehode, obnovljive vire energije in prilagajanjem podnebnim spremembam. Usmerjenost regije bo predvsem na zagotovitvi čiste in kakovostne pitne vode za vse prebivalce, zmanjševanju vodnih izgub, učinkoviti rabi energije in trajnostnem ravnanju z odpadnimi vodami na aglomeracijah pod 2.000 PE in pa tudi na optimalni izrabi že obstoječih kapacitet.

Usmeritve in cilji Cilja 2 so tako:

- ▶ večja energetska učinkovitost,
- ▶ dostopnost do kakovostne oskrbe z neoporečno vodo vsem prebivalcem regije,

- ▶ razvoj pametnih energetskih sistemov in omrežij ter hrambe energije na lokalni ravni,
- ▶ spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam ter preprečevanje tveganj in krepitev odpornosti na nesreče,
- ▶ urejeno kanalizacijsko omrežje,
- ▶ spodbujanje prehoda na krožno gospodarstvo
- ▶ izboljšanje in ohranjanje biotske raznovrstnosti, zelene infrastrukture v urbanem okolju in zmanjšanje onesnaževanja.

Predvideni so ukrepi, ki podpirajo varstvo vodnih virov, sanacijo obstoječih in izgradnjo novih vodovodnih sistemov za oskrbo prebivalcev s pitno vodo, vključno z manjšimi sistemi za oskrbo, izvajanje zavez na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda, izgradnja ustrezne nove infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda (vključno z aglomeracijami z obremenitvami pod 2.000 PE). Kazalnik ukrepa predstavlja število izvedenih operacij.

V okviru ukrepa 2.5 gre za izboljšanje stanja biotske raznovrstnosti na območjih Natura 2000 in na drugih območjih varstva narave, predvsem v segmentu obnove in vzdrževanja ekosistemov, vzpostavitev zelenih koridorjev, zagotovitev kakovostne interpretacije urejenih naravovarstvenih površin. Prav tako gre za revitalizacijo razvrednotenih območij in sanacijo okoljsko degradiranih območij, vzpostavitev in posodobitev zelene ter modre infrastrukture na regionalni ravni, spodbujanje naložb, ki podpirajo zmanjšanje vplivov hrupa, dvigujejo kakovosti zraka in podobno. Kazalnik ukrepa predstavlja število novih priključkov na področju vodooskrbe ter število novo priključenih PE na področju čiščenja odpadnih voda.

5.4. REZULTATI IN UČINKI PROJEKTA

Predviden kazalnik učinka:

- Dolžina novih ali nadgrajenih cevi v distribucijskih sistemih javnega vodovoda

Predviden kazalnik rezultata:

- Prebivalci, priključeni na izboljšan javni vodovod

V tabeli so prikazani predvideni kazalniki rezultata in učinka.

Tabela 6: Kazalniki učinka in rezultata projekta

Vodovod	ID 1159 Ptuj
RC030 Kazalnik učinka: Dolžina novih ali nadgrajenih cevi v distribucijskih sistemih javnega vodovoda	33 km
RCR41 Kazalnik rezultata: Prebivalci, priključeni na izboljšan javni vodovod	30.000

6. PREDSTAVITEV VARIANT

Varianta brez investicije

Varianta brez investicije pomeni »narediti nič« oz. ohranjati obstoječe stanje in s tem nadaljnje stanje pomanjkanja okoljske infrastrukture.

Zaradi težav pri zagotavljanju zanesljive preskrbe s kakovostno pitno vodo je brez investicije nemogoče dosegati cilje regionalne razvojne politike.

Varianta »brez investicije« pomeni poslabšanje okoljskih razmer na obravnavanem področju. Zaradi navedenih razlogov in doseganja okoljevarstvenih ciljev in končno ciljev regionalne razvojne politike scenarij brez investicije ni sprejemljiv, saj predstavlja ohranjanje obstoječega stanja ter ne omogoča možnosti razvoja.

Varianta z investicijo, oblikovanje predloga investicije

Varianta z investicijo predstavlja investicijo v nadgradnjo sistema za oskrbo s pitno vodo, kar je obenem minimalna varianta za razrešitev problematike obstoječega stanja, omogoča pa tudi realizacijo ciljev investicije. Investicija prispeva k zmanjšanju vodovodnih izgub in posledično izboljšanju stanja na področju oskrbe s pitno vodo v občini.

Primerjava variant:

Pri izdelavi DIIP-a sta bili obdelani le varianti z in brez investicije, ker so tehnične rešitve posledica zakonskih določil in standardov ter pogojev upravljavca obstoječih infrastrukturnih objektov in naprav na lokaciji predvidene investicije. Investicija je smiselna in nujna, saj bo izvedba prispevala k izboljšanju stanja oskrbe s pitno vodo v občinah.

Investicija predstavlja korak k uresničitvi razvojnih ciljev vseh udeležencev.

Predlog izbora:

Glede na učinke variante »z investicijo« na:

- Zmanjšanje izgub vode,
- Znižanje obratovalnih stroškov,
- Zmanjšanje stroškov popravil in vzdrževanja ,
- Zanesljivejšo oskrba z vodo,
- Obremenitev vodnih virov,
- Življenjsko dobo infrastrukture,

se predlaga izvedba variante z investicijo.

7. OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE, OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH, PRIKAZANO POSEBEJ ZA UPRAVIČENE IN PREOSTALE STROŠKE IN NAVEDBA OSNOV ZA OCENO VREDNOSTI

7.1. OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE

Vrsta investicije: **Rekonstrukcija/nadgradnja**

Predmetni projekt predstavlja odsekov vodovodnega omrežja v skupni dolžini ca 33 km, in sicer:

	dolžina (m)
GRADNJA	
Cevovodi prioriteta 1	11.494
Cevovodi prioriteta 2	15.363
Cevovodi prioriteta 3	4.717
Vodovod Puhov most	1.645
Telemetrija, krmiljenje, regulacijski jaški, filtri	0
SKUPAJ GOI	33.219

Na celotnem območju bo z izvedbo investicije zagotovljena kakovost bivanja, ustvarjeni bodo pogoji za trajno obnavljanje prebivalstva in vzpostavljeni pogoji za trajnostni okoljski ter prostorski razvoj.

7.2. OPREDELITEV OSNOVNIH TEHNIČNO – TEHNOLOŠKIH REŠITEV V OKVIRU INVESTICIJE

Vodooskrbni sistem Spodnje Podravje, ki ga upravlja KP Ptuj d.d., ima glavo črpališče v Skorbi, od koder se napajata dva vodooskrbna sistema sistem Ptuj in sistem Haloze. V črpališču Skorba je lociranih 7 površinskih vodnjakov in 5 globinskih vodnjakov. Izven sistema je površinski vodnjak 1 in globinski vodnjak 1.

Črpališče Skorba obratuje z površinskimi vodnjaki V5, V6 in V7. Ob izpadu napetosti na transformatorski postaji Skorba 4, pa se vklopita vodnjaka V3 in V4. Vodnjak V2 se zaradi slabih izvidov vode ne uporablja. Ob površinskih vodnjakih pa vse čas obratujejo še štiri globinski vodnjaki.

Sistem Ptuj deluje na tlaku 3,9 do 4,3 bar. Ob konicah porabe vode se tlak v sistemu lahko dvigne, da se zagotovi nemotena oskrba s pitno vodo. Sistem Haloze deluje z 4,8 bar.

Na sistemu Ptuj so dodatno priklopljeni trije globinski vodnjaki VG Nova vas, VG Podvinci in VG Desenci. VG Nova vas obratuje 24 ur na dan z cca. 11 l/s. VG Podvinci, deluje 24 ur na dan, črpalna količina se prilagaja glede na pretok v smer Pacinje in Dornava, večinoma pa se črpa 10 l/s vode. VG Desenci deluje z cca. 8 l/s, obratuje pa, ko se vklopi črpalna za polnjenje Ločkega Vrha.

Sistem Ptuj ima na prvi tlačni coni šest proti ležnih vodohranov, ki služijo za regulacijo tlaka in za zalogo vode, to so Slovenija vas, Panorama, Nova vas 1, Nova vas 2, Borl in Zamušani. Vodohrana Slovenija vas in Zamušani se ponoči prisilno praznita, da se zagotavlja menjava vode v teh dveh vodohranih, saj se ob normalnem delovanju sistema količina vode v vodohranih ne zamenja v 24 urah (možnost zastajanja vode).

Na sistemu so locirana samostojna prečrpališča, ki služijo za dvig tlaka do porabnikov in pa prečrpališča, ki z vodohrani tvorijo določen sistem.

Samostojna prečrpališča so:

- Brezovec
- Biš
- Grajena
- Gruškovec
- Hum
- Kicar
- Klepova ulica
- Korenjak
- Krčevina (Sovretova)
- Ptujski Grad
- Strejaci
- Velovlek
- Ul. Vide Alič
- Zamušani
- Veliki Okič – jašek
- Gočova
- Klepova – nova

Sistem Haloze se loči na dva dela, prvi del se napaja iz črpališča Skorba, kjer se z elektromotorno loputo vzdržuje tlak 4,8 bar, dodatno je priklopljen na sistem VG Gerečja vas kateri dodaja cca. 10 l/s. V naselju Kungota pri Ptuj se cevovod razdeli, en del napaja občino Starše, drugi del pa naselje Kidričevo. V Apačah pa se sistem loči med sabo na dva dela z elektromotorno loputo. Loputo v Apačah odpiramo, ko vodnjaka v Lancovi vasi ne zadostujeta za polnjenje drugega sistema.

Drugi del sistema Haloze se napaja iz črpališča Lancova vas, ker sta dva vodnjaka (globinski in površinski), skupaj načrpamo cca. 15 l/s pri tlaku 4 bar. Cevovod, ki poteka iz črpališča se razdeli na dva dela, en del poteka skozi naselje Tržec do vodohrana Majski vrh in prečrpališča Podlehnik. Drugi del skozi naselje Apače, Lancova vas in Župečja vas, kjer se priklopi še VG Župečja vas, kateri dodaja glede na porabo od 7 l/s do 16 l/s. Cevovod poteka do vodohrana in prečrpališča Podložje.

Predmet investicije so posamezni odseki vodovodov, ki se navezujejo na obstoječe vode. Projekt obsega novogradnjo cevovodov vodovodnega omrežja, ki predstavljajo povezovalni cevovod v posamezni občini ali med posameznimi občinami.

Oskrba s pitno vodo za predvidene odseke se bo zagotovila z novimi cevmi premera 400, 300, 250, 200 in 150 mm. Predvidena je vgradnja cevi iz nodularne litine (NL).

Investicija vključuje tudi s projektom predvideno opremo za telemetrijo in krmiljenje, merilno-regulacijski jaški bodo opremljeni z opremo za daljinsko upravljanje in nadzor, elektromotornimi pogoni, merilci pretoka in merilci tlaka. Za vsak merilno-regulacijski jašek se predvidi NN priključek. Na lokacijah, kjer so locirane enote za pripravo pitne vode je predvidena naslednje oprema, ki sestoji iz:

- Grobi filter – ločevanje večjih delcev nad 2000 mikroni,
- Kloriran enota s pripadajočo merilno opremo,

- Peščeni filtri za odstranjevanje težkih kovin (mangan, železo, žveplo) – ločevanje delcev med 3 – 5 mikronov,
- Povezovalni cevovodi med posameznimi enotami z by-passi,
- Merilna oprema z merilniki nivojev ter krmiljenje sistema kot celota.

Izvedba projekta je predvidena v sklopih, ki so prikazani v naslednji tabeli, ločeno po podprojekti.

Tabela 7: Pregled ukrepov in projektantska ocena vrednosti gradnje

Oznaka cevovoda v projektu	OBČINA	Projektiran material in premer	Dolžina (m)	Prioriteta	Ocenjena vrednost izvedbe cevovoda	Območje
CIR-PO2	Cirkulane	NL_150	207,14	1	49.288,98 €	C 1+2
CIR-PO3 1 del	Cirkulane	NL_150	644,2	1	150.686,90 €	C 1+2
CIR-PO3 2 del	Cirkulane	NL_150	1623,44	1	450.588,08 €	C 1+2
CIR-PO1	Cirkulane	NL_200	271,74	1	97.292,10 €	C 1+2
DES-PO1.1	Destrnik	NL_200	543,88	1	157.725,20 €	C 1+2
VPP-PO4	Videm	NL_200	1470,93	1	426.569,70 €	K 1+2
PTU-PO11	Ptuj	NL_250	1919,02	1	797.420,54 €	K 1+2
PTU-PO12	Ptuj	NL_250	1090,52	1	468.314,04 €	K 1+2
DES-PO1.2	Destrnik	NL_250	1434,72	1	688.789,44 €	C 1+2
DES-PO2	Destrnik	NL_250	1220,64	1	522.669,03 €	C 1+2
VPP-PO3	Videm	NL_300	1067,67	1	605.495,42 €	K 1+2
PTU-PO13	Ptuj	NL_150	68,78	2	24.434,10 €	K 1+2
CER_PO1	Cerkvenjak	NL_150	1316,55	2	449.216,89 €	C 1+2
CER_PO2	Cerkvenjak	NL_150	419,74	2	101.077,18 €	C 1+2
CER-PO3 VC	Cerkvenjak	NL_150	91,67	2	23.732,44 €	C 1+2
CER-PO3	Cerkvenjak	NL_150	823,68	2	246.556,26 €	C 1+2
POD-PO1.1	Podlehnik	NL_150	2352,62	2	661.046,59 €	K 1+2
POD-PO1.2	Podlehnik	NL_150	311,45	2	72.256,40 €	K 1+2
POD-PO4	Podlehnik	NL_150	287,91	2	102.280,03 €	K 1+2
STV-PO3	Sveta Trojica	NL_150	192,66	2	45.929,62 €	C 1+2
VPP-PO9	Videm	NL_150	203,24	2	72.201,01 €	K 1+2
VPP-PO11	Videm	NL_150	153,17	2	54.413,64 €	K 1+2
SVT-PO1.1	Sveta Trojica	NL_200	1643,89	2	495.215,60 €	C 1+2
STV-PO1.2	Sveta Trojica	NL_200	334,55	2	116.739,50 €	C 1+2
STV-PO2	Sveta Trojica	NL_200	2406,76	2	697.960,40 €	C 1+2
TRV-PO1.1	Trnovska vas	NL_200	494,46	2	180.368,40 €	C 1+2
TRV-PO1.2	Trnovska vas	NL_200	152,58	2	63.053,69 €	C 1+2
TRV-PO2	Trnovska vas	NL_200	2354,8	2	917.658,60 €	C 1+2
TRV-PO3.1	Trnovska vas	NL_200	1049,48	2	316.674,20 €	C 1+2
TRV-PO3.3	Trnovska vas	NL_200	532,83	2	158.218,20 €	C 1+2
VPP-PO10	Videm	NL_200	172,31	2	56.132,40 €	K 1+2
GOR-PO3	Gorišnica	NL_150	1413,14	3.1	462.577,99 €	D 3
GOR-PO4	Gorišnica	NL_150	1850,96	3.2	657.553,54 €	D 3
DOR-PO2	Dornava	NL_200	1453,23	3.3	600.547,30 €	D 3
SKUPAJ		SKUPAJ:	31574,36		10.990.683,39 €	
PUHOV MOST		DN 400	1645,00		1.911.879,43 €	
SKUPAJ			33219,36		12.902.562,82 €	

7.3. OSNOVE ZA OCENO VREDNOSTI

Vrednost investicije temelji na ocenjeni vrednosti naslednjih aktivnosti:

-	GOI	projektantska ocena
-	gradbeni nadzor	1,5 % GOI
-	projektna dokumentacija in druge storitve	5 % GOI
-	investicijska dokumentacija	ocena
-	koordinator varstva pri delu	ocena
-	stroški informiranja in obveščanja javnosti	ocena
-	davek na dodano vrednost*	22 %

*Ves DDV od gradnje in ostalih stroškov je obračunan po 22 % stopnji. DDV se v okviru izvedbe gradbenih del na izgradnjo komunalne infrastrukture obračuna po 76.a členu Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1, Ur. list RS, št 13/2011-UPB3, s spremembami in dopolnitvami). Občine imajo pravico do odbitka DDV, ki si ga bodo v celoti poračunale. Celoten DDV kot takšen ni strošek investicije in je v tabelah prikazan informativno. V finančno analizo ne bo vključen.

7.4. OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV PO STALNIH CENAH

Ocena vrednosti investicije je prikazana za celotno investicijo. Osnovo za izračun investicijske vrednosti predstavlja izkustvena ocena izvedbe del v zadnjih nekaj letih. Ocenjena vrednosti gradnje je prikazana v stalnih cenah, veljavnih v času izdelave investicijske dokumentacije – julij/avgust 2024. V strukturi so ločeno prikazani stroški gradnje in stroški storitev zunanjih izvajalcev. Vrednost v stalnih cenah je ocenjena na nivoju stalnih cen 2024 in znaša:

- 15.586.246,62 EUR brez DDV
- 19.015.220,88 EUR z DDV

Tabela 8: Vrednost investicije – stalne cene

		dolžina (m) / kom	SKUPAJ stalne cene
I.	GRADNJA		
1.	Cevovodi prioriteta 1	11.494	4.414.839,43
2.	Cevovodi prioriteta 2	15.363	4.855.165,14
3.	Cevovodi prioriteta 3	4.717	1.720.678,82
4.	Vodovod Puhov most	1.645	1.911.879,43
5.	Telemetrija, krmiljenje, regulacijski jaški, filtri	-	1.676.072,50
	SKUPAJ GOI	33.219	14.578.635,32
<i>v tem</i>	<i>cevovodi</i>	<i>31.574</i>	<i>10.990.683,39</i>
<i>v tem</i>	<i>vodovod</i>	<i>1.645</i>	<i>1.911.879,43</i>
<i>v tem</i>	<i>ostalo</i>		<i>1.676.072,50</i>
II.	OSTALI STROŠKI - Stroški storitev zunanjih izvajalcev		
1,5%	gradbeni nadzor		218.679,53
5,0%	projektna dokumentacija in druge storitve		728.931,77
	investicijska dokumentacija		35.000,00
	koordinator varstva pri delu		5.000,00
	stroški informiranja in obveščanja javnosti		20.000,00
	Skupaj ostali stroški		1.007.611,30
III.	REKAPITULACIJA SKUPNE INVESTICIJE BREZ DDV		15.586.246,62

IV.	DDV - povračljiv	3.428.974,26
	DDV povračljiv - gradnja (obrnjena davčna obveznost)	3.207.299,77
	DDV povračljiv - od storitev	221.674,49
V.	SKUPAJ INVESTICIJA Z DDV	19.015.220,88

* DDV se v okviru izvedbe gradbenih del obračuna po 76.a členu Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1, Ur. list RS, št. 13/2011-UPB3,s spremembami in dopolnitvami). DDV se v celoti poračuna in ni strošek investicije

7.5. OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV PO TEKOČIH CENAH

Zaradi daljše časovne izvedbe investicije je vrednost investicije preračunana še v tekoče cene, kar pomeni, da je v vrednosti vključen vpliv inflacije. Vrednost v tekočih cenah je ocenjena na osnovi terminskega plana izvedbe po letih (2024-2028) ob upoštevanju letne stopnje inflacije, planirane v skladu s Pomladansko napovedjo gospodarskih gibanj (UMAR, februar 2024):

- ▶ Leto 2025: 3,4%,
- ▶ Leto 2026 in dalje*: 2,2%

* za leta 2027, 2028 in 2029 napoved še ni bila objavljena, zato predpostavimo enako stopnjo kot v letu 2026

Vrednost investicije v tekočih cenah, ki upošteva terminski plan izgradnje in povečanje cen, znaša 16.951.134,62 EUR brez DDV oz. 20.680.384,23 EUR z DDV.

Tabela 9: Vrednost izvedbe investicije – tekoče cene

	SKUPAJ tekoče cene	%
I. GRADNJA		
1. Cevovodi prioriteta 1	4.821.372,20	30,3%
2. Cevovodi prioriteta 2	5.302.244,54	33,3%
3. Cevovodi prioriteta 3	1.879.124,52	11,8%
4. Vodovod Puhov most	2.087.931,51	13,1%
5. Telemetrija, krmiljenje, regulacijski jaški, filtri	1.830.410,71	11,5%
SKUPAJ GOI	15.921.083,48	93,9%
II. OSTALI STROŠKI - Stroški storitev zunanjih izvajalcev		
gradbeni nadzor	238.816,26	23,2%
projektna dokumentacija in druge storitve	728.931,77	70,8%
investicijska dokumentacija	35.000,00	3,4%
koordinator varstva pri delu	5.460,41	0,5%
stroški informiranja in obveščanja javnosti	21.842,70	2,1%
Skupaj ostali stroški	1.030.051,14	6,1%
III. REKAPITULACIJA SKUPNE INVESTICIJE BREZ DDV	16.951.134,62	100,0%
IV. DDV - povračljiv	3.729.249,61	
DDV povračljiv - gradnja (obrnjena davčna obveznost)	3.502.638,36	
DDV povračljiv - od storitev	226.611,25	
V. SKUPAJ INVESTICIJA Z DDV	20.680.384,23	

*DDV se v celoti poračuna in ni strošek investicije

7.6. UPRAVIČENI IN NEUPRAVIČENI STROŠKI

V okviru upravičenih ukrepov so upravičeni stroški predmetnega projekta, kot jih opredeljujejo Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2021-2027 ter opredelitve na osnovi prve dopolnitve povabila razvojnim svetom regij za pripravo in podpis dopolnitev Dogovorov za razvoj regij (objava MKRR, 29. 3. 2024).

Upravičeni stroški

Stroški, ki imajo značaj upravičenih stroškov predmetnega povabila:

- stroški gradnje elementov javnega vodovodnega omrežja, kot so cevovodi in z njimi povezane tehnološke naprave,
- stroški storitev izvajanja gradbenega nadzora ali inženirja po FIDIC,
- stroški informiranja in komuniciranja.

Neupravičeni stroški

Stroški, ki imajo značaj neupravičenih stroškov predmetnega povabila:

- hišni priključki, geodetski načrt, projektna dokumentacija, vključno s PID, projektantski nadzor in upravljavski nadzor,
- varnostni načrt in koordinator za varnost.

Vse ostale vrste stroškov (zemljišča, arheološki nadzor, notar,...) glede na Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2021-2027 se štejejo za neupravičene stroške.

Vsi stroški operacije, tako upravičeni kot neupravičeni, prispevajo k ciljem povezane prednostne naloge, na katere se nanašajo. V nadaljevanju je prikazana struktura po vrstah stroškov in njihova dinamika. DDV je v celoti neupravičen strošek, ki si ga bodo občine poračunale.

Stroški in izdatki projekta so upravičeni, če so nastali in so plačani v obdobju od 1. 1. 2021, vendar ne pred datumom sklepa o potrditvi DIIP, in najkasneje do 31. 12. 2029 ter znotraj obdobja upravičenosti, določenega z odločitvijo o podpori OU oziroma s pogodbo o sofinanciranju.

Tabela 10: Upravičeni in neupravičeni stroški projekta (tekoče cene)

	SKUPAJ tekoče cene	od tega upravičeni stroški	od tega neupravičeni stroški
I. GRADNJA			
1. Cevovodi prioriteta 1	4.821.372,20	4.821.372,20	0,00
2. Cevovodi prioriteta 2	5.302.244,54	5.302.244,54	0,00
3. Cevovodi prioriteta 3	1.879.124,52	1.879.124,52	0,00
4. Vodovod Puhov most	2.087.931,51	2.087.931,51	0,00
5. Telemetrija, krmiljenje, regulacijski jaški, filtri	1.830.410,71	1.830.410,71	0,00
SKUPAJ GOI	15.921.083,48	15.921.083,48	0,00
II. OSTALI STROŠKI - Stroški storitev zunanjih izvajalcev			
gradbeni nadzor	238.816,26	238.816,26	0,00
projektna dokumentacija in druge storitve	728.931,77	0,00	728.931,77
investicijska dokumentacija	35.000,00	0,00	35.000,00
koordinator varstva pri delu	5.460,41	0,00	5.460,41
stroški informiranja in obveščanja javnosti	21.842,70	21.842,70	0,00
Skupaj ostali stroški	1.030.051,14	260.658,96	769.392,18
III. REKAPITULACIJA SKUPNE INVESTICIJE BREZ DDV	16.951.134,62	16.181.742,44	769.392,18
IV. DDV - povračljiv	3.729.249,61	0,00	3.729.249,61
DDV povračljiv - gradnja (obrnjena davčna obveznost)	3.502.638,36	0,00	3.502.638,36
DDV povračljiv - od storitev	226.611,25	0,00	226.611,25
V. SKUPAJ INVESTICIJA Z DDV	20.680.384,23	16.181.742,44	4.498.641,79

8. OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO SKUPAJ Z INFORMACIJO O PRIČAKOVANI STOPNJI IZRABE ZMOGLJIVOSTI OZIROMA EKONOMSKI UPRAVIČENOSTI PROJEKTA

8.1. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

Projektna dokumentacija je pripravljena na nivoju DGD, delno je pridobljeno gradbeno dovoljenje.

8.2. OPIS LOKACIJE

Projekt se izvaja na območju občin Podravja.

8.3. OKVIRNI OBSEG IN SPECIFIKACIJA INVESTICIJSKIH STROŠKOV S ČASOVNIM NAČRTOM IZVEDBE

Investicija se je oz. se bo izvajala v obdobju 2024-2029.

Projektna dokumentacija, na podlagi katerih bodo izdana vsa gradbena dovoljenja, je v pridobivanju. Predvidena pridobitev je v marcu 2025.

Izdelana je investicijska dokumentacija (DIIP), na podlagi katere bo projekt uvrščen v občinske NRP. Po uvrstitvi projekta v seznam za sofinanciranje iz naslova Dogovora za razvoj regij, bo izdelana nadaljnja investicijska dokumentacija (PIZ, IP), ki bo podlaga za prijavo na MNVP v drugi fazi. Izdelava investicijske dokumentacije je predvidena v IV. kvartalu 2024 oz. I. kvartalu 2025. Pridobitev odločitve o sofinanciranju projekta je predvidena v začetku leta 2025.

Javni razpisi o izbiri izvajalca so predvideni od marca 2025 dalje, skladno s pridobivanjem dokumentacije in gradbenih dovoljenj. Gradnja se bo izvajala v letih 2026, 2027, 2028 in 2029. Terminski plan projekta je predstavljen v spodnji tabeli.

Za začetek projekta se šteje datum potrditve DIIP, kar je tudi datum začetka upravičenosti stroškov in izdatkov.

Za zaključek izvajanja projekta se šteje zaključek vseh predvidenih aktivnosti iz vloge. Skrajni rok za zaključek izvajanja projekta v okviru Povabila je 31. 12. 2030 (doseganje kazalnika rezultata).

V naslednji tabeli je prikazana dinamika izvedbe investicije v tekočih cenah:

Tabela 11: Vrednost in dinamika izvedbe investicije – tekoče cene

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	SKUPAJ tekoče cene
I. GRADNJA							
1. Cevovodi prioriteta 1	0,00	0,00	933.074,55	1.430.403,28	1.461.872,15	996.022,22	4.821.372,20
2. Cevovodi prioriteta 2	0,00	0,00	1.026.137,21	1.573.068,34	1.607.675,84	1.095.363,15	5.302.244,54
3. Cevovodi prioriteta 3	0,00	0,00	363.664,78	557.498,11	569.763,07	388.198,56	1.879.124,52
4. Vodovod Puhov most	0,00	0,00	404.074,96	619.446,90	633.074,74	431.334,91	2.087.931,51
5. Telemetrija, krmiljenje, regulacijski jaški, filtri	0,00	0,00	354.237,25	543.045,71	554.992,71	378.135,04	1.830.410,71
SKUPAJ GOI	0,00	0,00	3.081.188,75	4.723.462,34	4.827.378,51	3.289.053,88	15.921.083,48
II. OSTALI STROŠKI - Stroški storitev zunanjih izvajalcev							
gradbeni nadzor	0,00	0,00	46.217,83	70.851,94	72.410,68	49.335,81	238.816,26
projektna dokumentacija in druge storitve	364.465,89	364.465,88	0,00	0,00	0,00	0,00	728.931,77
investicijska dokumentacija	2.950,00	32.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
koordinator varstva pri delu	0,00	0,00	1.056,75	1.619,99	1.655,63	1.128,04	5.460,41
stroški informiranja in obveščanja javnosti	0,00	0,00	5.283,74	5.399,98	5.518,78	5.640,20	21.842,70
Skupaj ostali stroški	367.415,89	396.515,88	52.558,32	77.871,91	79.585,09	56.104,05	1.030.051,14
III. REKAPITULACIJA SKUPNE INVESTICIJE BREZ DDV	367.415,89	396.515,88	3.133.747,07	4.801.334,25	4.906.963,60	3.345.157,93	16.951.134,62
IV. DDV - povračljiv	80.831,50	87.233,49	689.424,36	1.056.293,53	1.079.531,99	735.934,74	3.729.249,61
DDV povračljiv - gradnja (obrnjena davčna obveznost)	0,00	0,00	677.861,53	1.039.161,71	1.062.023,27	723.591,85	3.502.638,36
DDV povračljiv - od storitev	80.831,50	87.233,49	11.562,83	17.131,82	17.508,72	12.342,89	226.611,25
V. SKUPAJ INVESTICIJA Z DDV	448.247,39	483.749,37	3.823.171,43	5.857.627,78	5.986.495,59	4.081.092,67	20.680.384,23

*DDV se v celoti poročuna in ni strošek investicije

8.4. VARSTVO OKOLJA

Projektna dokumentacija bo narejena tako, da bodo negativni vplivi na okolje zmanjšani na primerno raven. Vsi stroški odpravljanja negativnih vplivov gradnje na okolje bodo vključeni v investicijo.

Predvidena gradnja predstavlja v fazi gradnje krajinski poseg, ki pa v končni fazi ne bo vplival na fizične karakteristike okolja.

8.4.1. UPOŠTEVANA IZHODIŠČA VARSTVA OKOLJA PRI NAČRTOVANJU IN IZVEDBI INVESTICIJE

Investicija ne bo negativno vplivala na okolje in z ekološkega vidika ni sporna. Investitor in tudi izvajalec del morata v času načrtovanja in gradnje v največji meri upoštevati določila vseh predpisov o varstvu okolja in poskrbeti, da v času gradnje ne pride do kakršnega koli onesnaževanja.

Pri načrtovanju in izvedbi investicije so bila in bodo upoštevana sledeča izhodišča:

- ▶ **Okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov)**

V sklopu izvedbe investicije bo izvajalec del uporabljal najboljše možne razpoložljive tehnike zaščite okolja. Hkrati bo nadzoroval tudi emisije in vplive oziroma tveganja na okolje ter o njih redno obveščal nadzorne službe ter investitorja. Izvajalec del bo skrbel za ločeno zbiranje odpadkov in zmanjšanje količine končnih odpadkov. Projekt bo imel vpliv na okoljsko učinkovitost.

- ▶ **Zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno)**

Poročilo o vplivih na okolje oziroma strokovne ocene vplivov na okolje se izdelajo za tiste posege v prostor, za katere je to potrebno oziroma za katere tako zahteva zakonodaja. Za obravnavani poseg v prostor pa v skladu z nacionalno zakonodajo (Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, Ur. list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17, 105/20, 44/22) celovita presoja vplivov na okolje ni potrebna. Pri nadaljnjih aktivnostih realizacije te investicije bodo upoštevani veljavni predpisi oziroma predvideni pogoji izvedbe, ki bodo v največji možni meri preprečili negativne vplive gradnje na okolje v času izvedbe in v času obratovanja z vidika:

- varstva zraka,
- varstva pred požarom,
- varstva voda,
- varstva tal in podtalnice,
- varstva pred hrupom v naravnem in življenjskem okolju,
- ravnanja s komunalnimi odpadki,
- varstva naravne, kulturne in krajinske značilnosti.

Z izdelano projektno dokumentacijo bodo ukrepi za varstvo okolja upoštevani tako v času gradnje kot v času obratovanja objekta, s čimer bodo v največji možni meri preprečeni negativni vplivi na okolje. V času izgradnje je moč pričakovati kratkotrajne negativne vplive na okolje. Pri tem vplivno območje predstavljajo parcele, na

katerih je predvidena gradnja in območje, preko katerega je predviden dostop do gradbišča. Vendar pa bodo pričakovani vplivi v času gradnje le začasna značaja in bodo prenehali z zaključkom del.

V času izvedbe investicije bodo vplivi na okolje predvsem prah in hrup, povzročena z izvajanjem gradbenih del in transportom. Glede na vsebino, obseg in trajanje predvidenih del predvidevamo, da bo vpliv na okolje, povezan z izvedbo obravnavanega projekta relativno majhen in časovno omejen. Gradbiščni hrup je v mejah predpisanih jakosti. Z ekološkega vidika predvidene dejavnosti oz. programi v obnovljenem objektu ne predstavljajo nevarnosti za okolje.

Glavni vplivi, ki jih bo imela investicija na okolje, so tako:

- ▶ ohranjanje, varovanje in izboljšanje kakovosti okolja,
- ▶ zaščititi zdravje ljudi z dobavo ustrezne pitne vode,
- ▶ preudarno in racionalno izkoriščanje naravnih virov:
- ▶ trajnostno gospodarjenje z naravnimi viri in zmanjšanje porabe neobnovljivih virov energije,
- ▶ izboljšanje kakovosti okolja v mestih,
- ▶ pospeševanje izvajanja ciljev na mednarodni ravni za soočanje z regionalnimi ali svetovnimi okoljskimi problemi in
- ▶ izboljšanje kakovosti okolja in urbanih območij z izboljšanjem življenjskih pogojev na območju občin.

8.4.2. PRIČAKOVANI VPLIVI NA NEPOSREDNO OKOLICO

Učinkovito upravljanje voda bistveno zmanjša vpliv na biotsko raznovrstnost in ekosisteme in povečuje zaščito okolja, predvsem vodnih virov, njeno količinsko in kakovostno stanje. Negativnih vplivov na okolico ni pričakovati.

8.4.3. ZASLEDOVANJE CILJEV TRAJNOSTNEGA RAZVOJA – SPOŠTOVANJE NAČELA »NE ŠKODUJ BISTVENO

Projekt se bo izvajal v skladu z načelom, da se »ne škoduje bistveno« (Do No Significant Harm – DNSH), kar pomeni, da se ne podpirajo ali izvajajo gospodarske dejavnosti, ki bistveno škodijo kateremu koli od okoljskih ciljev iz 17. člena Uredbe (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2020 o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb in sprememba Uredbe (EU) 2019/2088 (UL L 198, 22. junija 2020, str. 13), kar pomeni, da:

- ▶ projekt ne bo povzročil večjih emisij toplogrednih plinov;
- ▶ projekt ne bo imel negativnih vplivov na podnebje (na trenutne in pričakovane razmere);
- ▶ projekt ne bo imel negativnega vpliva na trajnostno rabo in varstvo vodnih in morskih virov;
- ▶ projekt bo skladen s konceptom krožnega gospodarstva;
- ▶ projekt ne bo bistveno povečal emisij, onesnaževal v zrak, vodo ali tla;
- ▶ projekt ne bo bistveno škodoval varovanju in ohranjanju biotske raznovrstnosti in ekosistemov.

Ukrep, ki je predmet projekta, po svoji naravi nima pomembnega predvidljivega vpliva na zastavljene okoljske cilje ob upoštevanju neposrednih in primarnih posrednih učinkov v celotnem življenjskem ciklu oziroma je ta vpliv manjši zgolj pri treh okoljskih ciljeh, in sicer pri blažitvi podnebnih sprememb, pri prilagajanju podnebnim spremembam in pri trajnostni rabi ter varstvu vodnih in morskih virov, a ne na način, da bi bila povzročena bistvena škoda okolju.

V okviru projekta bo občina pri naročanju in dobavi blaga, storitev in gradnje delovala v skladu z določili ZJN-3, vključno ali predvsem z upoštevanjem in spoštovanjem določil zelenega javnega naročanja in temeljnih načel javnega naročanja, med drugim tudi z zagotavljanjem enakopravne obravnave in konkurence med ponudniki.

Tabela 12: Sledenje okoljskim ciljem

Okoljski cilj	Utemeljitev
Blažitev podnebnih sprememb: Ali se pričakuje, da bo projekt povzročil precejšnje emisije toplogrednih plinov?	Projekt ne bo imel negativnih vplivov na podnebje (na trenutne in pričakovane razmere). Projekt bo usmerjen v zmanjšanje vseh pomembnih podnebnih tveganj v največji možni meri in po najboljših močeh.
Prilagajanje podnebnim spremembam: Ali se pričakuje, da bo projekt povečal negativni vpliv trenutnega podnebja in pričakovanega prihodnjega podnebja na projekt sam ali na ljudi, naravo ali sredstva?	V času rabe vodne infrastrukture ni predvidenih dejavnosti, ki bi imele negativen vpliv na okolje, na ljudi ali naravo. Z zagotavljanjem najvišjih energetskih standardov se zagotavlja čim nižje obratovalne stroške, povezane z delovanjem vodovodnega sistema. Projekt upošteva ukrepe za energetsko učinkovitost.
Trajnostna raba ter varstvo vodnih in morskih virov: Ali se pričakuje, da bo projekt škodil: (i) dobremu stanju ali dobremu ekološkemu potencialu vodnih teles, vključno s površinsko vodo in podtalnico; ali (ii) dobremu okoljskemu stanju morskih voda?	Projekt ne bo imel negativnega vpliva na trajnostno rabo in varstvo vodnih in morskih virov. Projekt zagotavlja nadgradnjo sistema, kar bo omogočalo omogoča zmanjšanje izgub vode in energije.
Krožno gospodarstvo, vključno s preprečevanjem odpadkov in recikliranjem: Ali se pričakuje, da bo projekt: (i) povzročil znatno povečanje nastajanja, sežiganja ali odlaganja odpadkov, razen sežiganja nevarnih odpadkov, ki jih ni mogoče reciklirati, ali (ii) povzročil bistvene neučinkovitosti pri neposredni ali posredni rabi naravnih virov v kateri koli fazi njihovega življenjskega cikla, ki jih ne zmanjšujejo ustrezni ukrepi, ali (iii) bistveno in dolgoročno škodoval okolju z vidika krožnega gospodarstva?	Pri izvajanju gradbenih del bodo nastajali gradbeni odpadki naravnega izvora, kot so višek odkopanega materiala, ostanki betona ter razna embalaža. Mineralne agregate se odvažata na gradbeno deponijo izvajalca del, lahko se uporabijo tudi kot zasilni material na komunalni deponiji. Ostanke embalaže (papir, karton, PVC folije) se mora shranjevati v zabojnikih za odpadke in jih po potrebi odvažati na komunalno deponijo. Na območju ni predvideno povečanje odpadkov zaradi izvajanja GJS. V času gradnje mora izvajalec ločevati odpadke in jih redno odvažati na zbirališča oziroma stalne deponije. Projekt bo skladen s konceptom krožnega gospodarstva. Tudi v projektu bomo zasledovali cilje na področju ravnanja z odpadki, kot je navedeno v zgornjem tekstu.
Preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja zraka, vode ali tal: Ali se pričakuje, da bo projekt znatno povečal emisije, onesnaževal v zrak, vodo ali tla?	V času rabe ni dejavnosti, ki bi onesnaževala zrak, vodo ali tla saj za rabo objektov ni predvidene rabe plina, ni predvidenih dejavnosti, ki bi povzročale prašenje, ni predvidene rabe, ki bi povzročala sevanje, ni predvidene rabe, ki bi povzročala dim.
Varstvo in ohranjanje biotske raznovrstnosti in ekosistemov: Ali je projekt: (i) bistveno škodljiv za dobro stanje in odpornosti ekosistemov; ali (ii) škodljiv za ohranitveni status habitatov in vrst, vključno s tistimi, ki so v interesu Unije?	Raba objektov ne bo imela takšnih vplivov, ki bi negativno vplivali na ekosistem. S predvideno izvedbo projekta se bodo vplivi na okolje zmanjšali, kar pomeni, da se bodo prav tako zmanjšali vplivi na ekosistem. Lokacija projekta se nahaja znotraj urbanega območja, zato ni predvidenih škodljivih vplivov na stanje ali odpornost habitatov in vrst, ki bi bile v interesu Unije.

8.5. KADROVSKO ORGANIZACIJSKA SHEMA S PROSTORSKO OPREDELITVIJO

Odgovorno osebo na strani investitorjev predstavljajo župani, ki so tudi pristojni za podpis izvajalske pogodbe in pogodbe o sofinanciranju. Organizacijsko in strokovno podporo bodo predstavljali člani projektne skupine, ki so zaposleni na občinah. Občina bo imenovala odgovorno osebo za vodenje investicije, ki bo skrbel za zagon oz. pričetek investicije, koordinirala izvajanje projekta in ustrezno ukrepala v primeru odstopanja od terminskega plana, sprotno ocenjevala napredek oz. realizacijo projekta glede na zastavljene cilje, razreševala probleme ter spremljala finančni plan investicije.

Nadzor nad gradbenimi deli bo imenovan s strani investitorja. Nadzorni inženir bo nadzor nad investicijo izvajal v skladu z določili Gradbenega zakona (Ur. list RS, št. 199/21, s spremembami in dopolnitvami). Organizacijsko je nadzorni inženir samostojen in operativno povezan z vodjem projekta in projektno skupino občine. Odgovoren je za napredovanje del, za izvajanje kontrole količin, kvalitete vgrajenih materialov in kakovosti izvedbe del ter za informiranje investitorja.

Izvajalec gradbenih del bo izbran na osnovi Zakona o javnem naročanju (Ur. list RS, št. 91/15, s spremembami in dopolnitvami) in predstavlja odgovorno osebo za izvedbo celotne investicije v količini in kvaliteti kot je predvidena.

Občine bodo po končani izgradnji predali novozgrajeno infrastrukturo v najem obstoječemu upravljavcu komunalne infrastrukture z namenom zagotavljanja učinkovitega izvajanja storitev javne službe oskrbe s pitno vodo. Po izvedbi projekta je obstoječi izvajalec gospodarske javne službe usposobljen z lastnimi kadri prevzeti opravljanje storitev poslovnega najema javne komunalne infrastrukture in storitve gospodarske javne službe.

8.6. PREDVIDENI VIRI FINANCIRANJA

MKRR je dne 29. 3. 2024 objavilo Prvo dopolnitev povabila razvojnim svetom regij za pripravo in podpis dopolnitev dogovorov za razvoj regij. Predmet prve dopolnitve Povabila je sofinanciranje projektov v 12 razvojnih regijah, v okviru ciljev EKP, v okviru področja Oskrbe s pitno vodo.

Za financiranje projektov v okviru področja »oskrba s pitno vodo« so v skladu s Programom EKP 2021-2027 v Sloveniji predvidena sredstva KS. Predvidena je podpora v obliki nepovratne finančne pomoči.

Povabilo določa način sofinanciranja projekta, in sicer:

V skladu z Navodili organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje in poročanje o izvajanju evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2021-2027 so upravičeni stroški za sofinanciranje zaradi pričakovanih prihodkov zmanjšani ob **upoštevanju uporabe pavšalnega odstotka neto prihodka v višini 60-75 %**.

Upravičeni stroški za sofinanciranje so sestavljeni iz 85 % prispevka EU in 15 % prispevka RS.

Upravičenec mora zagotoviti lastna sredstva za financiranje razlike med skupnimi priznanimi upravičenimi stroški investicije (100 %) in upravičenimi stroški za sofinanciranje (60-75 %) ter za vse neupravičene stroške investicije.

Za predmetni projekt so tako skladno s povabilom DRR in predpostavkami investitorja predvideni naslednji viri financiranja:

- 73 % upravičenih stroškov: sofinanciranje s sredstvi iz DRR (od tega 85 % EU in 15 % RS),
- 27 % upravičenih stroškov in neupravičeni stroški: občine

Poleg sredstev programa DRR načrtujejo investitorji – občine upravičenke lastne finančne vire, ki so v občini posebej namenjeni uresničevanju infrastrukturnih programov in naložb. Manjkajoča finančna sredstva bodo zagotovljena v občinskih proračunih glede na terminski plan izvajanja investicije v občini.

Tabela 13: Viri financiranja glede na upravičenost stroškov – brez DDV

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	SKUPAJ tekoče cene	%
SKUPAJ PROJEKT	367.415,89	396.515,88	3.133.747,07	4.801.334,25	4.906.963,60	3.345.157,93	16.951.134,62	100,0%
upravičeni stroški	0,00	0,00	3.132.690,32	4.799.714,26	4.905.307,97	3.344.029,89	16.181.742,44	95,5%
neupravičeni stroški	367.415,89	396.515,88	1.056,75	1.619,99	1.655,63	1.128,04	769.392,18	4,5%
Lastna sredstva	367.415,89	396.515,88	784.229,33	1.201.548,55	1.227.982,62	1.579.831,97	5.557.524,24	32,8%
EU sredstva DRR	0,00	0,00	2.349.517,74	3.599.785,70	3.678.980,98	1.765.325,96	11.393.610,38	67,2%
od tega EU del	0,00	0,00	1.997.090,08	3.059.817,85	3.127.133,83	1.500.527,07	9.684.568,82	85,0%
od tega SLO del	0,00	0,00	352.427,66	539.967,85	551.847,15	264.798,89	1.709.041,56	15,0%

Tabela 14: Lastni viri financiranja po občinah – brez DDV

OBČINA	Delež	Vrednost sofinanciranja
MO PTUJ	41,40%	2.300.815,02 €
CERKVENJAK	2,17%	120.598,28 €
CIRKULANE	4,57%	253.978,86 €
DESTRNIK	3,46%	192.290,34 €
DORNAVA	3,74%	207.851,41 €
GORIŠNICA	5,20%	288.991,26 €
JURŠINCI	3,10%	172.283,25 €
KIDRIČEVO	6,47%	359.571,82 €
MAJŠPERK	5,17%	287.324,00 €
MARKOVCI	5,23%	290.658,52 €
PODLEHNIK	3,93%	218.410,70 €
SV ANDRAŽ	1,26%	70.024,81 €
SV TROJICA	0,70%	38.902,67 €
TRNOVSKA VAS	1,77%	98.368,18 €
VIDEM	7,80%	433.486,89 €
ZAVRČ	2,59%	143.939,88 €
ŽETALE	1,44%	80.028,35 €
SKUPAJ	100,00%	5.557.524,24 €

8.7. PRIČAKOVANA STOPNJA IZRABE ZMOGLJIVOSTI OZIROMA EKONOMSKA UPRAVIČENOST PROJEKTA

Predmetni projekt je usmerjen v izgradnjo manjkajoče komunalne infrastrukture in se izkazuje s kazalniki:

Predviden kazalnik učinka:

- Dolžina novih ali nadgrajenih cevi v distribucijskih sistemih javnega vodovoda.

Predviden kazalnik rezultata:

- Prebivalci, priključeni na izboljšan javni vodovod.

V tabeli so prikazani predvideni kazalniki rezultata in učinka:

Tabela 15: Kazalniki učinka in rezultata projekta

ID 1159 vodovod Ptuj	
Kazalnik učinka: Dolžina novih ali nadgrajenih cevi v distribucijskih sistemih javnega vodovoda	33 km
Kazalnik rezultata: Prebivalci, priključeni na izboljšan javni vodovod	30.000

Ekonomski učinki investicije:

- uravnotežen trajnostni razvoj območja,
- vpliv na razvoj regije,
- vpliv na gospodarski razvoj regije.

Kazalci ekonomskega učinka investicije:

- priključeni prebivalci na javni vodovodni sistem,
- ohranitev poseljenosti,
- ohranitev delovnih mest v občini in regiji.

Trajnost projekta dosegamo z:

- zmanjšanjem vpliva na okolje,
- ohranitvijo naravnih virov in eko sistemov,
- izboljšanjem življenjskih pogojev in zdravstvenega stanja prebivalcev,
- izboljšanjem pogojev za gospodarski in turistični razvoj regije ter
- doseganjem ciljev regionalnega razvojnega programa.

9. UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE s časovnim načrtom

a) Razpoložljiva dokumentacija

- Projektna dokumentacija: projektne naloge za projektiranje, delno DGD/PZI projekt,
- Investicijska dokumentacija: predmetni DIIP

b) Potrebna dokumentacija

- Projektna dokumentacija: **DGD, PZI projekt za vse sklope**
- Investicijska dokumentacija: **DA (PIZ, IP)**
- Gradbeno dovoljenje: **DA, pravnomočno**

V skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. list RS št. 60/26, 54/10, 27/16) je za predmetno investicijo potrebna izdelava investicijske dokumentacije. Uredba v 4. členu določa mejne vrednosti za obravnavo investicijske dokumentacije po stalnih cenah z vključenim davkom na dodano vrednost, ki so:

- ▶ za investicijske projekte nad vrednostjo 2.500.000 EUR Dokument identifikacije investicijskega projekta, Predinvesticijsko zasnovo projekta in Investicijski program.

Za projekt je delno pripravljena investicijska in projektna dokumentacija. Plan izvedbe manjkajoče dokumentacije je vključen v terminski plan izvedbe projekta.

Projekt je primeren za nadaljevanje priprave projektne in investicijske dokumentacije.